



Revitalizace kanalizace a vodovodu

Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

F.4. Harmonogram

PRAHA
03/2018

Harmonogram prací

Pozn. Data závazných milníků jsou počítána na celé týdny od skutečného data protokolárního předání staveniště zhotoviteli.
Milníky po zimní přestávce stavby se počítají od znovuzahájení stavby. V případě prokazatelně nevhodných klimatických podmínek pro stavbu lze milníky po vzájemné dohodě upravit.

		Trvání	Prováděné práce				Závazný milník stavby	Omezení
od	do		I. Etapa	II.etapa	III. Etapa	IV.etapa		
13.5.2019	19.5.2019	1. týden	I. Etapa					musí být zajištěn průjezd foliovník -uložiště č.1, č.2 - náhradní uložitiště č.2
20.5.2019	26.5.2019	2. týden						
27.5.2019	2.6.2019	3. týden						
3.6.2019	9.6.2019	4. týden						
10.6.2019	16.6.2019	5. týden						
17.6.2019	23.6.2019	6. týden						
24.6.2019	30.6.2019	7. týden						
1.7.2019	7.7.2019	8. týden				Dokončení I.etapy	kotelna může být mimo provoz	
8.7.2019	14.7.2019	9. týden	II.etapa					
15.7.2019	21.7.2019	10. týden						
22.7.2019	28.7.2019	11. týden						
29.7.2019	4.8.2019	12. týden						
5.8.2019	11.8.2019	13. týden						
12.8.2019	18.8.2019	14. týden						
19.8.2019	25.8.2019	15. týden						
26.8.2019	1.9.2019	16. týden						
2.9.2019	8.9.2019	17. týden						
9.9.2019	15.9.2019	18. týden						
16.9.2019	22.9.2019	19. týden						
23.9.2019	29.9.2019	20. týden						
30.9.2019	6.10.2019	21. týden						
7.10.2019	13.10.2019	22. týden						
14.10.2019	20.10.2019	23. týden						
21.10.2019	27.10.2019	24. týden						
28.10.2019	3.11.2019	25. týden						
4.11.2019	10.11.2019	26. týden						
11.11.2019	17.11.2019	27. týden						
18.11.2019	24.11.2019	28. týden				Dokončení II.etapy	sušení osiva - termoterapie + sušky	
ZIMNÍ PŘESTÁVKA								
2.3.2020	8.3.2020	29. týden		III.etapa				
9.3.2020	15.3.2020	30. týden						
16.3.2020	22.3.2020	31. týden						
23.3.2020	29.3.2020	32. týden						
30.3.2020	5.4.2020	33. týden						
6.4.2020	12.4.2020	34. týden						
13.4.2020	19.4.2020	35. týden						
20.4.2020	26.4.2020	36. týden						
27.4.2020	3.5.2020	37. týden						
4.5.2020	10.5.2020	38. týden						
11.5.2020	17.5.2020	39. týden						
18.5.2020	24.5.2020	40. týden						
25.5.2020	31.5.2020	41. týden						
1.6.2020	7.6.2020	42. týden						
8.6.2020	14.6.2020	43. týden						
15.6.2020	21.6.2020	44. týden						
22.6.2020	28.6.2020	45. týden						
29.6.2020	5.7.2020	46. týden						
6.7.2020	12.7.2020	47. týden		IV.etapa				
13.7.2020	19.7.2020	48. týden						
20.7.2020	26.7.2020	49. týden						
27.7.2020	2.8.2020	50. týden						
3.8.2020	9.8.2020	51. týden						
10.8.2020	16.8.2020	52. týden						
17.8.2020	23.8.2020	53. týden						
24.8.2020	30.8.2020	54. týden						
31.8.2020	6.9.2020	55. týden						
7.9.2020	13.9.2020	56. týden					Ukončení stavebních prací	

Časová náročnost prací - Revitalizace vodovodu a kanalizace, Semenářský závod, Týniště nad Orlicí

Etaplžace	Činnost	Délka (m) / Plocha (m2)	Práce (Nh)	Pracovní doba	Předpokládaný počet pracovníků	Předpokládaný čas na činnost (dní)	Předpokládaný čas na činnost (pracovních týdnů)	Týdnů na etapu
I.etapa	Výústní objekt ČOV	-	108,8	8	8	1,7	0,3	7,1
	Odpadní potrubí ČOV	50	410,4	8	8	6,4	1,3	
	Stoka A S1-S2a	44,4	364,5	8	8	5,7	1,1	
	Stoka D SD15-SD17	14,5	107,3	8	8	1,7	0,3	
	Svodný drén	61,95	458,6	8	8	7,2	1,4	
	Odběrní místo požární vody	-	138,8	8	8	2,2	0,4	
	Stoka B - VD-S3	94,35	698,4	8	8	10,9	2,2	
II. Etapa	Bourání - komunikace závodová	1347,3	456,9	8	12	4,8	1,0	19,3
	Bourání - komunikace u MH	1533,6	499,1	8	12	5,2	1,0	
	Stoka A S4-S7	115,35	946,9	8	12	9,9	2,0	
	Řad U1	116,1	463,6	8	12	4,8	1,0	
	Řad V1	108,5	890,6	8	12	9,3	1,9	
	Řad U2	50,5	414,5	8	12	4,3	0,9	
	Řad V2	77,25	256,7	8	12	2,7	0,5	
	Stoka B SD7-SD10	140,62	1154,3	8	12	12,0	2,4	
	Stoka B4	50	370,1	8	12	3,9	0,8	
	Výstavba uložistiště č.2	-	486,4	8	8	7,6	1,5	
	Výstavba komunikace II.etapa - závodová	1347,3	451,6	8	12	4,7	0,9	
	Výstavba komunikace II.etapa -MH	1533,6	420,3	8	12	4,4	0,9	
	Bourací práce vlečka - 1. část	440	909,0	8	12	9,5	1,9	
	Řad P2	92	305,7	8	12	3,2	0,6	
	Výstavba komunikace vlečky - část 1	440	623,4	8	12	6,5	1,3	
	Výstavba komunikace- nové plochy	967,1	369	8	12	3,8	0,8	
	III.etapa	Váha a čerpací stanice	-	320	8	4	10,0	
Úpravna vody		-	90	8	4	2,8	0,6	
Řad P3		74,8	298,7	8	10	3,7	0,7	
Oprava drenáže SO 08		-	258,5	8	4	8,1	1,6	
Uložistiště č. 1		-	206,9	8	10	2,6	0,5	
Bourání komunikace		394	133,6	8	10	1,7	0,3	
Stoka A S2a-S4		82	607,0	8	10	7,6	1,5	
Stoka F S11-S12		11,5	85,1	8	10	1,1	0,2	
Stoka F S11-S13		13,4	99,2	8	10	1,2	0,2	
Řad U1		30,2	120,6	8	10	1,5	0,3	

	řad V1	30.9	102.7	8	10	1.3	0.3	
	Vrtaná studna	-	29.8	8	4	0.9	0.2	
	Bourací práce vlečka - 2. část	760	1363.5	8	10	17.0	3.4	
	Stoka F + přípojka	71.95	532.6	8	10	6.7	1.3	
	řad P1	75.1	299.9	8	10	3.7	0.7	
	Vsakovací průlehy	-	68.0	8	10	0.9	0.2	14.2
IV.etapa	Bourání komunikace závodová	602.6	204.4	8	8	3.2	0.6	
	Bourání komunikace MH	790.4	257.2	8	8	4.0	0.8	
	Stoka E	69.7	515.9	8	8	8.1	1.6	
	Přípojka kotelna	41.5	137.9	8	8	2.2	0.4	
	řad V3	50.3	167.1	8	8	2.6	0.5	
	Stoka B - SD3-SD7	135	999.3	8	8	15.6	3.1	
	Stoka G	31.3	231.7	8	8	3.6	0.7	
	Stoka B4 SD6-SD14	28.3	209.5	8	8	3.3	0.7	
	Výstavba komunikace vlečky - část 2	760	935.1	8	8	14.6	2.9	
	Výstavba komunikace III+IV - závodová	602.6	202.0	8	8	3.2	0.6	
	Výstavba komunikace III+IV - MH	885.5	242.7	8	8	3.8	0.8	12.8

