

Dobrý den,

Na základě provedených Hlavních prohlídek mostu konstatuji, že mosty jsou ve stupni II, tedy Velmi dobrý (Škála I-VII).

Všechny mostovky jsou nově provedené monolitické žb. desky. Tyto desky jsou dle vizuálních prohlídek „vbetonované“ na odbourané zhlaví opěrných zdí (opěr). V případě výstavby nových opěrných zdí pod NK mostů by muselo být provedeno:

Odbourání závěrných zídek (byly-li provedeny)

Podepření desky mostu

Odbourání úložného prahu pod deskou

Zdvižení

Výstavby nové opěrné zdi vč. úložného prahu

Následné snesení mostovky do požadované výškové úrovně, a to do čerstvé betonové směsi na jedné straně, na lepenku na straně druhé.

Napojení izolace rubu zdi na NK.

Veškeré tyto práce, hlavně zpětné osazování, je třeba provádět na základě pečlivého zaměření jednotlivých konstrukčních částí a v koordinaci s projektantem.

S pozdravem

Ing. Filip Struhár

Vedoucí střediska Zlín

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Středisko Zlín

K Majáku 5001, 760 01 Zlín