

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo objednatele: S915/2013/086

I.
Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. ZHOTOVITEL | Marie Kolaříková – STAS |
| Adresa: | Pozděchov 85, 756 11 |
| zapsaný v obchodním rejstříku: | Č.j.1007/00/02,96/01049B07/002726,
93/786764/000030/02212VO |
| IČO: | 47824522 |
| DIČ: | CZ505821062 |
| zastoupený: | Marie Kolaříková |
| stavbyvedoucí: | Ing. Jaromír Dybal |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna,a.s., č.ú.1761719399/0800 |
| telefon | 603 887 612 |
| fax: | - |
| e-mail: | mariekolarik@seznam.cz |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. A XII, vl. 540 |
| IČO: | 421 96 451 |
| DIČ | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michalem Gaubem, ekonomickým ředitelem –
pověřeným výkonem funkce generálního ředitele |
| Na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat: | Ing. Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Zlín |
| ve věcech technických jedná : | Ing. František Maneth, HIM KŘ Zlín
Roman Polanský, HIM LS Vsetín |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100 |
| telefon: | Ing. František Maneth - 724 523 776
Roman Polanský - 724 523 811 |
| fax: | 577 210 074 |
| e-mail: | maneth.oi15@lesy-cr.cz, polansky.ls117@lesy-cr.cz |

Fakturační adresa : **Lesy České republiky, s.p.**
Lesní správa Vsetín,
U skláren 781
755 01 Vsetín

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují u veřejné zakázky **Rekonstrukce a výstavba LC na LHC Vsetín**, č. S915/2013/086 následující články smlouvy:

III. **Termíny plnění**

1. Z důvodu opožděného podepsání Smlouvy o dílo dne 13.8.2013 (tj. o 44 dní později než je termín předání pracoviště zhotoviteli dle zadávací dokumentace) a prodloužením termínu dokončení díla ředitelem KŘ o 10 dní z důvodu posunu realizace díla do zimních měsíců, vzniká nový termín dokončení stavby 24.12.2014.

Práce neprovedené na zakázce z důvodu klimatických podmínek se týkají nedokončení prací na LC Rochla (jedna z šesti lesních cest sdružené zakázky). V důsledku provádění těžebních prací do 27.11.2013 a nástupu nepříznivého počasí bylo rozhodnuto, že práce na vodorovných konstrukcích, zához z lomového kamene bude přesunuta do r. 2014.

Termíny plnění zakázky se mění následovně:

Předání pracoviště zhotoviteli	do 1.7.2013
Zahájení prací zhotovitele	1.7.2013
Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“)	30.5.2014

XII. **Závěrečné ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Pozděchově, dne

Ve Zlíně, dne 12.12.2013

Marie KOLAŘÍKOVÁ
STAS
756 13 POZDĚCHOV 85
IČO 47824522 DIČ CZ595821082
TEL 571 456 058

Za zhotovitele
Marie Kolaříková


Za objednatele
Ing. Martin Pavlíček
ředitel Krajského ředitelství Zlín



