

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo č. 026/2013/919

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. ZHOTOVITEL | JD Dlouhý s.r.o. |
| adresa: | Vračovice – Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto |
| zapsán v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22658 |
| IČ: | 27500403 |
| DIČ: | CZ27500403 |
| zastoupený: | Janem Dlouhým, jednatelem |
| stavbyvedoucí: | Ing. Václav Jůza |
| telefon: | 465 483 147 |
| e-mail: | info@jddlouhy.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s. p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michal Gaube, MBA, pověřený výkonem funkce
generálního ředitele |
|
 | |
| na základě podpisového řádu č.
3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ | Ing. Roman Vohradský |
|
 | |
| ve věcech technických jedná: | Jaroslav Kercl, HIM LS Lanškroun, tel.: 724 623 879 |
| telefon: | 956 163 107, 956 163 111 |
| e-mail: | kercl.ls163@lesycr.cz |

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „**Oprava LC Jílovice - Hřebenovka**“, dle smlouvy o dílo č. 026/2013/919 uzavřené dne 16. 09. 2013, byly zjištěny překážky v práci, které brání řádnému dokončení díla v termínu daném smlouvou. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu řádného dokončení díla tak, jak je dohodnuto v zápise z jednání ze dne 29. 11. 2013, vedeného na LS Lanškroun, za přítomnosti investora, dodavatele a technického dozoru stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla z důvodu překážek v práci.

Ruší se původní text článku III. odstavec 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): **do 31. 05. 2014.**

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 026/2013/919 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - zápis z jednání


Ve Vračovicích - Orlově, dne 30 -11- 2013

V Chocni, dne 29 -11- 2013

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Pernerova 75, 565 01 Choceň

{08}


.....
Zhotovitel **JD DLOUHÝ s.r.o.**
Specializované stavební činnosti
Jan Dlouhý, Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
jednatel společnosti, IČ: 42196451, DIČ CZ27500403
-1-


.....
Za objednatele
Ing. Roman Vohradský
ředitel KŘ Choceň

Zápis

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
IČ: 421 96 451

Zhotovitel: JD Dlouhý, s.r.o., Vračovice- Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ: 275 00 403

Zmocnění zástupci	Jméno:	Funkce:
Objednatele:	Ing. Roman Vohradský Jaroslav Kercl	ředitel KŘ technický pracovník HIM
Zhotovitele:	Jan Dlouhý	Jednatel společnosti
Ostatní účastníci řízení:	Jiří Hudeček Jaroslav Zach	stavební dozor objednatele stavební dozor objednatele

Název a místo stavby: **Oprava LC Jílovice - Hřebenovka**

Smlouva o dílo číslo 026/2013/919
Dodatek č.1 k SOD

Termín zahájení:

9.10.2013

Termín dokončení:

31.5.2014

Zhotovitel díla z důvodu na své straně přerušil a dosud zcela nedokončil sjednané dílo, když ještě neprovedl dokončovací práce zejména s ohledem na dodržení kvality vrchního pojezdného krytu komunikace a s ohledem na současné klimatické podmínky nebude moci tyto práce provést. Protože ostatní konstrukční vrstvy komunikace byly řádně provedeny dle projektu a smlouvy o dílo, dává zhotovitel tímto zápisem objednateli souhlas s využitím celé opravované komunikace pro účely souvisejícího s těžbou dřeva a zejména odvozem vytěžené dřevní hmoty.

Zhotovitel bere na vědomí, že zde bude v I. a II. Q 2014 prováděna plánovaná těžba dřeva, která bude prováděna v této oblasti a dále se odvážet odvozními soupravami o hmotnosti až 50 t po dotčené komunikaci, a to v celkovém objemu cca 2000 m³ dřevní hmoty.

Zhotovitel dílo (opravu komunikace dle smlouvy o dílo) dokončí bez jakýchkoliv dalších finančních nároků či nákladů oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo a jejím dodatku a bez ohledu na případné opotřebení komunikace, které vznikne při těžbě a odvozu dřeva bez odkladu poté, co bude objednatel informován o ukončení odvozu vytěžené dřevní hmoty a klimatické podmínky realizaci dokončovacích prací dovolí, nejpozději však do 31.5.2014.

Objednatel se zavazuje ohlašovat zhotoviteli případná závažná poškození komunikace (např. narušení krytu), pokud jej v průběhu odvozu dřevní hmoty zjistí tak, aby zhotovitel mohl zajistit zabezpečení poškozeného místa a nedošlo tak k následnému vážnému poškození díla. To provede na vlastní náklady a po objednateli nebude požadovat žádnou finanční náhradu za případné opravy.

Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují:

- a) Zhotovitel objednateli vyfakturuje ke dni zápisu tj. k 30.11.2013 max. 65% z ceny díla. Zbývajících 35% bude vyfakturováno po úplném dokončení a převzetí díla.

Stanovisko účastníků k zápisu:

Zhotovitel souhlasí s tím, že případné poškození opravované lesní cesty, které může nastat jejím provozováním tak, jak je výše popsáno v tomto zápisu, opraví na vlastní náklady a po objednateli nebude požadovat žádnou finanční náhradu za případné opravy.

Za objednatele:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Lanškroun
Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun [09]

Za zhotovitele:

STAVBY S.P.O.
Specializované stavební činnosti
Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vlaché Mýto
IČ: 27500403, DIČ CZ27500403
-1-

Za ostatní účastníky:

① 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ULICE HUSOVA 888
tel: 465/521279 41
DIČ: CZ25922116

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Pernerova 75, 565 01 Choceň [03]

v Lanškrouně dne 29.11.2013