

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2014/166
ze dne 30.10.2014

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou InstavReal, s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Ovčákov“
2. Na základě nevyhovujících výsledků statických zátěžových zkoušek, provedených na konstrukci lesní cesty, před pokládkou asfaltových vrstev, se z důvodů řešení sanací, mění termín dokončení a předání celého díla, a to na **30.4.2015**.
3. Konstatuji, že dle SOD S916/2014/166 ze dne 30.10.2014 je termín plnění stanoven v čl.III, odst.3 na 15.10.2014 - 30.11.2014. Podpis smlouvy proběhl dne 30.10.2014, následně proběhlo předání staveniště dne 1.12.2014. Tudíž se s odkazem na čl.III, odst.3 uvedené smlouvy o dílo posouvá automaticky termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dle výše uvedeného uvádím platný termín před uzavřením tohoto dodatku: zahájení prací **1.12.2014**, a termín pro řádné dokončení díla **15.1.2015**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2014/166 ze dne 30.10.2014 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2014/166 ze dne 30.10.2014.

Příloha: bez přílohy


V Brně dne 12.1.2015

V Brně dne 12.1.2015


Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslová 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13. 602 00 Brno

[01]

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.


zhotovitel
Linda Charvátová
jednatel, InstavReal, s.r.o.

Instavreal
s.r.o.

Zlínská 12, 627 00 Brno, instavreal@seznam.cz
IČO 479 06 227 DIČ CZ 479 06 227

Koj