

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2014/541

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA,
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Ing. Richard Rusnok (technický dozor)

č. telefonu: + 420 724523622 e-mail: rusnok.ls111@lesycr.cz

Ing. Marek Stonavský (technický dozor)

č. telefonu: + 420 774253528 e-mail: marek.stonavsky.o111@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních jedná: Jan Kunčík, ředitel oblasti

Jarmila Žídková, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Janovský, stavbyvedoucí; Petr Malý,
vedoucí stavby

č. telefonu: 556 779+ 290 e-mail: j.zidková@swietelsky.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 212269343/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:



II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 3 ke Smlouvě o dílo „Oprava a rekonstrukce LC Mionší potok“ číslo S911/2014/541 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 12.11.2014 je změna termínu řádného dokončení díla dle bodu 3. článku III.

Bod 3., článku III. Termín plnění se mění a nově zní takto :
Řádné dokončení díla: **31.5.2015**

Důvodem posunutí termínu řádného dokončení díla objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Špatné klimatické podmínky, nízká teplota vzduchu pro prolévání kameniva asfaltem.
- Zdlouhavá administrace během soutěžení veřejné zakázky.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2014/541 (zakázkové číslo objednatele ze dne 12.11.2014 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Šenově u Nového Jičína, dne: *16.12.2014*

Ve Frýdku - Místku, dne:

 **SWIETELSKY** ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Jan Kunčík
Ředitel oblasti

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
105

.....
JUDr Zdeněk Horák, MBA
ředitel KŘ Frýdek-Místek

27
.....
Jarmila Žídková
vedoucí odd. přípravy a kalkulací