

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 31/OÚ/405970/2014/75  
název akce: Rynoltický potok, ř.km 0,000 – 2,800  
uzavřené dne: 15. 8. 2014

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenkého 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **AZ Consult, spol. s.r.o.**

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

č. telefonu: 475 250 888, e-mail: azconsult@azconsult.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu: 454328/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 1**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby na akci „Rynoltický potok, ř.km 0,000 – 2,800“. Dílo je dle uzavřené smlouvy členěno na dvě části:

- Dokumentace skutečného stavu koryta včetně veškerých zajištěných dokladů a podkladů
- Návrh řešení oprav majetku objednatele v korytě Rynoltického potoka

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **390 000,- Kč**.

## II.

Z důvodu předem neznámých a nepředpokládaných překážek v uzavřeném průtočném profilu (velmi špatný technický stav zakrytého profilu, dno zanesené naplavenými kameny, částečné závaly), které byly zjištěny v průběhu terénního průzkumu, vyvolaly potřebu změny technologie provádění tohoto průzkumu (průzkum musel být zajištěn za pomoci doprovodné osoby místo původně předpokládané samostatné kamery) a následně vedly k upřesnění požadavků objednatele na rozsah návrhu oprav, mění se termíny plnění díla následovně:

- 1) Dokumentace skutečného provedení, termín odevzdání prací do **31.12.2014**
- 2) Návrh řešení oprav majetku objednatele, termín odevzdání prací do **30.6.2014**.

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **19 -12- 2014**

V Ústí nad Labem dne **19 -12- 2014**

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1105, 501 00 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice  
(01)



**Ing. Ivana Kučerová**  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



**Ing. Martina Štrosová**  
jednatelka společnosti  
AZ Consult, s.r.o.

AZ Consult, spol. s r. o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO 445 674 50  
- 7 -

