

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 017/954290/S954/2014/007/Hro

### Lesy České republiky, s.p.

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření ze dne 5.8.2014 Ing. Danem Králem, Ph.D.,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy, Benešov

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král, Ph.D., vedoucí ST – oblast povodí Vltavy,

č. telefonu 724523964, email: kral.ost54@lesy-cr.cz

Ing. Hron Luboš, technický dozor stavebníka

č. telefonu: 606 420 537, e-mail: hron.ost54@lesy-cr.cz

Děd Bohumil (*zastupitelnost*)

č. telefonu: 724 523 253, e-mail: ded.ost54@lesy-cr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

KUBIKO s.r.o.

IČO: 27710637

DIČ: CZ27710637

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53740

sídlo: Brumov 103, PSČ 679 23

jednající: Josef Kubíček, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. František Navrátil

č. telefonu: +420 603 848 958 e-mail: kubicek.jos@centrum.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Letovice

číslo účtu: 35-7743450207/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 017/954290/S954/2014/007/Hro, na akci „**HB PBP Jestřebického p. od Jedlé v ř. km 0,000 – 1,750**“ (*dále jen „Smlouva o dílo“*), spočívající ve změně termínu dokončení stavby a ve změně ceny za dílo, následovně:

**I. Změna termínu dokončení**

čl. II odst 3 se mění termín dokončení akce z 30.11.2014 na 31.3.2015, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a na základě podmínky Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 62378/2013 OZP 1341/2013 Vac/4 ze dne 13.9.2013.

**II. Změna ceny o dílo**

1. Cena za dílo a platební podmínky v čl. III. odst. 1 za provedení stavby „HB PBP Jestřebického p. od Jedlé v ř. km 0,000 – 1,750“ se mění následovně a nově zní čl. III. odst 1 takto:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 485 171,94 Kč bez DPH, slovy jedenmiliónčtyřistaosmdesátpěttisícstosedmdesátjednakorunčeských a devadesátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 1 485 171,94

DPH (21%): 311 886,11 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 1 797 058,05 Kč

V období od uzavření smlouvy o dílo do 30. 11. 2014 budou v souvislosti s čl. II. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 zhotovitelem řádně provedeny a vyúčtovány práce v hodnotě 200 000 Kč (bez DPH). Zbytek do výše nabídkové ceny zhotovitele v roce 2015.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní body Smlouvy o dílo č. 017/954290/S954/2014/007/Hro zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Benešově dne: 24.10.2014

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

[02]

Ing. Dan Král, Ph.D.  
vedoucí ST - OP Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

V Brumově dne: 24.10.2014

KUBIKO s.r.o.  
Brumov 103, 679 23  
IČ: 27710837, DIČ: CZ27710837  
Tel.: 603 248 198

KUBIKO s.r.o.  
Brumov 103, PSČ 679 23