

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 115-HI-1/2014 (Kocbeřský potok)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Tomášem Sajdlm,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků, č. telefonu: +420 956953201,
e-mail: sajdl.ost53@lesycr.cz

Ing. Michal Ranný, technický dozor stavebníka, č. telefonu:
+420 956953208, e-mail: ranny.ost53@lesycr.cz

Patr Jíra, správce toků, zastupitelnost, č. telefonu:
+420 956953292, e-mail: jira.ost53@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TERMA a.s.

IČO: 15061663

DIČ: CZ15061663

zapsán v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2426

sídlo: Věkošská 106/16, Hradec Králové, PSČ 503 41

jednající: Ing. Josef Vejs., předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Rychtařík
č. telefonu: 604 263 796, e-mail: vejs@terma.cz

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 176818893/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Znění dodatku:

Na základě odsouhlasených úprav provádění díla, které si vyžádaly provedení víceprací specifikovaných v Dodatku č.1 této smlouvy a s přihlédnutím k vynuceným přerušením prací z důvodu změny technologie zakládání objektů a klimatických příčin předložil zhotovitel požadavek na prodloužení termínu výstavby díla.

Ve smyslu výše uvedených skutečností se dohodou smluvních stran upravuje znění

Článek II., Doba plnění, odstavce 3. takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.9.2014 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o než došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení SOD č.115-HI-1/2014, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 21.8.14

V Hradci Králové dne 21.8.14


Stavomontážní a obchodní společnost
Věkošská 106/16, 503 41 Hradec Králové
Tel.: 495 214 271 Fax: 495 221 826

Lesy České republiky, s.p.
Přemysla Přemyslova 1106, 501 60 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106, 501 60 Hradec Králové
[02]

.....
Ing. Josef Vejs
ředitel společnosti

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe