


LESYČR



Dodatek číslo 1
ke smlouvě o dílo
číslo12/LHP2013
(dále jen „smlouva“)

na vyhotovení LHP Jablonec nad Nisou s platností od 1.1.2013

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
Se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřen výkonem funkce generálního ředitele
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 421 96 451
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300 - 511/0100
E-mail: info@lesycr.cz
Zápis u OR: v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
(dále také jen „objednatel“)

a

2. EKOLES-PROJEKT s.r.o.
Se sídlem: Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec nad Nisou
Jednající: Ing. Milan Kryl - jednatel
IČ: 61324787
DIČ: CZ61324787
Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu 1294680287/0100
E-mail: ekoles@ekoles.cz
Zápis u OR: v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6894
(dále také jen „zhotovitel“)

II. Důvod dodatku

Důvodem tohoto dodatku je potřeba provedení víceprací spojených s rozdělením Lesního hospodářského celku (dále jen „LHC“) Jablonec nad Nisou do dvou samostatných LHC, a to LHC Jablonec nad Nisou a LHC Tanvald, vzniklá na základě rozhodnutí zakladatele objednatel.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spojené s plněním zhotovitele dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy – finálním tiskem map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, vyvolané skutečnostmi uvedenými v čl. II. tohoto dodatku - rozdělením LHC Jablonec nad Nisou do dvou samostatných LHC, a to LHC Jablonec nad Nisou a LHC Tanvald, jež vyvolalo nutnost zpracování dvou lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) – LHP pro LHC Jablonec nad Nisou a LHP pro LHC Tanvald, namísto původního jediného LHP pro LHC Jablonec nad Nisou (před rozdělením).
2. LHP pro LHC Jablonec nad Nisou (po rozdělení) a LHP pro LHC Tanvald budou zpracovány dle podmínek a v rozsahu stanoveném ve smlouvě, Zadávacím protokolu 2013 a Katalogu výstupů 2013.

IV. Doba plnění

1. V souvislosti s nutností provedení víceprací dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku se prodlužuje termín pro předání plnění dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy, finálních tisků map dle specifikace v Základním

protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, a to tak, že toto plnění bude objednateli zhotovitelem poskytnuto nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

2. Podklady pro provedení víceprací dle odstavce 1 budou objednatelem zhotoviteli poskytnuty nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku.

V. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za vícepráce uvedené v čl. III. odst. 1 tohoto dodatku byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši 130.000,-Kč bez DPH (slovy: jednostotřicet tisíc korun českých)
2. K uvedené ceně bude připočtena DPH dle aktuální sazby, vznikne-li povinnost k její úhradě.
3. Cena dle odstavce 1+ DPH (vznikne-li povinnost k její úhradě) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury, vystavené zhotovitelem po převzetí výstupu uvedeného v čl. 6.2., odstavci 19 smlouvy objednatelem, doručené objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (v případě povinnosti k úhradě DPH). Fakturu, která tyto náležitosti splňovat nebude, je objednatel oprávněn s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli bez proplacení.
4. Splatnost řádně vystavené faktury bude stanovena na 21 dnů od jejího doručení na adresu sídla objednatele. Faktura bude vyhotovena a zasílána včetně kopie.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
V Hradci Králové Datum: 11.11.2013 23.11.2013	V Jablonci nad Nisou Datum: 11.11.2013
Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1100, 501 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: C42196451	EKOLES-PROJEKT s.r.o. Národní 450/1, 460 01 Jablonec n.N. IČ: 6174787, DIČ: CZ6174787 Tel: 483 860 573 Fax: 483 206 911 e-mail: ekoles@joh-abn.cz, www.ekoles.cz
Ing. Michal Gaube pověřen výkonem funkce generálního ředitele Lesy České republiky, s.p.	Ing. Milan Kryl Jednatel EKOLES-PROJEKT s.r.o.

v zast.
ředitel lesního a vodního
hospodářství
Ing. Pavel Indra