

SMLOUVA O DÍLO
č. 205/2014/Ma

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 9/2015/Ma (KOREJTKA ve VÍTĚJEVSI) ze dne 14.9.2015 uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 724523966 e-mail: kahanek.ost52@lesy-cr.cz

Ing. Svatoslav Maršál, správce toku, číslo telefonu: 724523987, e-mail: marsal.ost52@lesy-cr.cz

Ing. Michal Koupil, číslo telefonu: 725257529, e-mail: koupil.ost52@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KUBIKO s.r.o.

IČO: 27710637

DIČ: CZ 27710637

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka. 53740

sídlo: Brumov 103, 679 23 Brumov

statutární orgán: Josef Kubíček - jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. František Navrátil

číslo telefonu: 603 848 958, e-mail: kubicek.jos@centrum.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Letovice,

č. účtu: 35-7743450207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 takto:

Čl. II Doba plnění

Odst. 2 – původní text

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.11.2015. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatel, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Odst. 2. se nahrazuje novým textem takto:

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.12.2015**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatel, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít

dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Čl. III Cena za dílo

Odstavec č. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.454 680,24 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliončtyřistapadesátčtyřitisícšestsetosmdesátkorundvacetčtyřihaleřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena stavby bez DPH:	1 427 400,24 Kč	
Původní cena SO 01 v ř. km 1,920 – 2,490	210 019,85 Kč	
Přesun položky		- 5 727,56 Kč
Nová cena SO 01:	204 292,29 Kč	
Původní cena SO 02 v ř. km 2,490 – 2,850	189.501,34 Kč	
Přesun položek		- 11 920,00 Kč
Nová cena SO 02:	177 581,34 Kč	

(Ze stavebního objektu SO 01, Díl 3, položka č. 9 a ze SO 02 bude přesunuta položka č. 6 Zdivo nadzákladové z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC do SO 04) - 17 647,56 Kč)

Původní cena SO 04 v ř. km 3,136 – 3,650	803 417,50 Kč	
Vícepráce SO 04:	+ 27 280,00 Kč	
Přesun položek		+ 17 647,56 Kč
Nová cena SO 04 v ř. km 3,136 – 3,650	848.345,06 Kč	

(Do stavebního objektu SO 04 bude přesunuta položka ze SO 01, Díl 3, položka č. 9 a ze SO 02, Díl 3 pol. č. 6 Zdivo nadzákladové z kam. lomařsky upraveného s vyspárováním MC) + 17 647,56 Kč)

Nová cena stavby bez DPH:	1 454 680,24 Kč
DPH (21%)	305 482,84 Kč
Cena celkem s DPH	1 760 163,08 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 9/2015/Ma ze dne 14.10.2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2015/Ma ze dne 14.10.2015 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2015/Ma přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2015/Ma je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne: 27. 11. 2015

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Ing. Miroslav Kahánek,
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje

V Brumově dne: 19.11.2015

KUBIKO s.r.o. ②
Brumov 103 679 23
IČ: 27719627, DIČ: CZ27719627
Tel: 603 848 958

Josef Kubíček
KUBIKO s.r.o..
jednatel

Příloha: 1x oceněný výkaz víceprací,