

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/793

„LC Potoka“

(dále jen dodatek č. 1)

I. Označení smluvních stran

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Ludvikem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník HIM (technický dozor) č. tel.: 724 524 971 e-mail: Hradec.oi36@lesycr.cz

Radek Novotný, technický pracovník pro HIM (technický dozor) č. tel: 724 523 083

e-mail: Novotny.oi36@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Ježek

IČO: 868 09 156

DIČ: CZ77304282579

místem podnikání: Břetislavova 305/3, 460 14, Liberec

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Ježek

č. telefonu: 722 754 273 e-mail: jirka_jeza@post.cz

bankovní spojení: Československý obchodní banka a.s. ,číslo účtu: 242877796/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č.1:

II. Předmět dodatku č. 1

- 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 16.12.2015 na akci „LC Potoka“ je změna smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.**

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění ujednání článku č. III. Doba plnění, bod 3, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 2.

Původní doba plnění: 31.12.2015

Nová doba plnění: 31.5.2016

K prodloužení termínu dokončení stavby dochází z důvodu pozdního předání staveniště ve vazbě na skutečný termín podpisu SoD (16.12.2015) a současně z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů, které nejsou v současném klimatickém období realizovatelné.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V LIBERCI....., dne:

V Liberci, dne: 28.12.2015

.....
Za zhotovitele

.....
Ing. Ludvík Řičář
ředitel Krajského ředitelství

Lesy České republiky, s.p. 1001
Křižovatka, 462 01 Liberec, Hradecká 1001
200 27 Liberec, Hradecká
IČ: 4119421, DIČ: CZ4119421
Krajské ředitelství Liberec
Bokulova 111, Hradecká 1001, 462 01 Liberec

28.12.2015 /