

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S913/2016/214



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Tomášem Pospíšilem,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: +420724523659 e-mail: Pavel.Krizek@lesy-cr.cz

Ing. Lukáš Kavulok, TPSC KŘ Šumperk/LS Hanušovice.

č. tel.: +420724523974, e-mail: Lukas.Kavulok@lesy-cr.cz, (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Milan Šeda, místopředseda představenstva

Zastoupený: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Vajík, tel: +420 603 238 108

č. telefonu: +420 548 128 111, +420 548 128 274, +420 548 128 212, e-mail: vajik@ekostavby.cz

bankovní spojení: KB – Brno venkov, číslo účtu: 36302641/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

31

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Stamichmanova lesní stezka Dolní Morava**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/214**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je nutnost posunutí termínu dokončení stavby z důvodu prodlení. Prodlení vzniklo na základě pozdního dodání grafických podkladů pro zpracování informačních cedulí do stojanů. Zhotovitel tak nemohl dodat a nainstalovat v požadovaném termínu. Grafické návrhy byly na KŘ zaslány k připomínkování 27.9.2016, poté podklady zaslány zpět zhotoviteli k vypracování.

III. Doba plnění

Doba plnění dle SOD:	30. 9. 2016
Nově sjednaná doba plnění:	10. 10. 2016

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 29.9.2016

V Brně, dne: 7. 10. 2016

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
Ředitel KŘ Šumperk



Za zhotovitele
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

Přílohy:

- kopie stavebního deníku



Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

Datum	Denní záznamy stavby
23.9.2016	<p><u>Počasí:</u> 7⁰⁰ - 4⁰⁰ 14⁰⁰ - 20⁰⁰</p>
	<p><u>Práce:</u> - Zásyp schodiš SD - terénu a dokončovací práce v okolí schodiš - montáž posechu - vater pátek schodiště</p>
	<p><u>Stroje:</u> P6V35, Kaiser, Avia, VNC <u>Lidé:</u> Štěpán Zdeněk, Štěpán Jirš, Zdeněk Jirš, Zdeněk Pavel, Ondřej Pavel, THP Trnava</p>
26.9.2016	<p><u>Počasí:</u> 7⁰⁰ - 4⁰⁰ 14⁰⁰ - 20⁰⁰</p>
	<p><u>Práce:</u> - Montáž a betonáž info tabulí - Nalobování vrchy MTK - 15 cm, 120 delů w. - kmitání vibr. vzhem - terénu a dokončovací úpravy</p>
	<p><u>Stroje:</u> P6V35, Kaiser, VNC, Avia <u>Lidé:</u> Pavel Ondřej, Zdeněk Pavel, Zdeněk Jirš, Štěpán Jirš, Nový Ladislav, Cibulka Milan, THP Trnava</p>
27.9.2016	<p>Kontrolní návštěva stavby zástupcem TDS k. Kouckým. Probíhají práce na pokračování rozk. povrchu střezy, šířky 1,20m, přechod sklonu 3%, š. 150mm, práce prováděny dle PD. Dále se betonují stupně st. č. 4 a 5, výhledy jen pro základové stojany dle PD. Grafický návrh včetně bude Nejpozději dne úterek 29.9.2016 budou investorem předány v digitální podobě (g. H. Koucký) žadatelům k úpravě. Vzhledem ke zdržení ze strany investora na grafický návrh cedule přiběhem bude porovnat</p>

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>termín dokončení prací do 10.10.2016.</p>
	<p><u>Práce:</u> - betonová a omítková úprava - nádobová vrstva 12k - oca 100 delk. m - kachle - dokončovací a detail úpravy</p>
	<p><u>Stroje:</u> káma, PUVSS, Avia, UNC <u>Lidé:</u> Štěpán Jelenek, Štěpán J. N., Miroslav J. N., Novák Ladislav, Čiháček Milan, I. H. Imecel</p>
28.9.2016	<p><u>Počasí:</u> 7⁰⁰ - 12⁰⁰ 14⁰⁰ - 24⁰⁰</p>
	<p><u>Práce:</u> - nádobová vrstva 15cm 12k - kolena skřítkové sady v jeskyni - kachle, vlna 12k</p>
	<p><u>Stroje:</u> káma PUVSS 2x, UNC <u>Lidé:</u> Štěpán Jelenek, Štěpán J. N., Miroslav J. N., Novák Ladislav, Čiháček Milan</p>
29.9.2016	<p><u>Počasí:</u> 7⁰⁰ - 15⁰⁰ 14⁰⁰ - 26⁰⁰</p>
	<p>Dnes proběhla předvota tesářských výrobků mezi zhotovitelem P. Tučlem a Ekostavbou Brno - as Dovezeno: kusy - dvojité nosníky 1 ks - zabrádli schodiště - střecha odpovídá Tímto byly dodány všechny chybějící díly (ostatní byly dodány v předchozích termínech) a naplněn obsah</p>