

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/195

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: 724524971 e-mail: vaclav.hradec@lesycr.cz (technický dozor)

Vít Polák, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: 724 523 087 e-mail: vit.polak@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Radek Haas, Miroslav Dostál - jednatelé

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Kračmar

č. telefonu: 606 613 032, 482 321 127 e-mail: czaneks@czaneks.cz

bankovní spojení: KB a.s. Liberec, číslo účtu: 1020320217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Slepá 2 +LC Málkův pomník-ER**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/195** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.**Změny smlouvy**

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**31. 7. 2017**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**15. 9. 2017**“. Důvod změny: pozdější předání staveniště – na LC Málkův pomník bylo povoleno zahájit práce až po 1. 6. 2017; na LC Slepá 2 nebyla z trasy odstraněna dřevní hmota a klest po vykácení.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: **27-07-2017****CZ - ANEK S. J. O.**

KRÁTKÁ 614

464 01 FRYDLANT

Za zhotovitele
Radek HaasZa objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ LiberecLesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Prahy 103/13, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolův 133/37, 1. úroveň, 460 01 Liberec**27-07-2017**
