

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2017/064

ze dne 18.4.2017

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0325A17

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno, IČ 42196451 /objednavatelem/  
a PORR a.s., IČ 43005560 /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Křinská – R03 - stavební práce“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o vybudování 1ks drenážního trativodu.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.12.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/064 ze dne 18.4.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **32 992,40 Kč bez DPH**. Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 2 286 153,09 Kč bez DPH.


3. Konstatuji, že dle S916/2017/064 ze dne 18.4.2017 je termín plnění stanoven v čl. III na 1.5.-31.7.2017. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 10.5.2017, tudíž se s odkazem na odst.3, čl. III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů (10dnů), po které je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dále objednavatel z klimatických důvodů 2x přerušil na svou žádost práce na stavbě a to v termínu 31.7.- 7.8.2017 (8dnů) a 10.8.-16.8.2017 (7dnů). Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací 10.5.2017, a termín pro řádné dokončení díla 25.8.2017
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/064 ze dne 18.4.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/064 ze dne 18.4.2017.

Přílohy: rozpočet 1 list


V Brně dne 19.2017

V Tlumačově dne 28.7.2017



objednatel  
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.  
Ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Trávnická 1156/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Písek, Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brno  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno




zhotovitel  
Jan Pešek  
vedoucí odštěpného závodu – Morava  
PORR a.s.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-114-



Jiří Mezera  
Vedoucí PJ Jihlava OZ – Morava  
PORR a.s.

PREZKOUMAL .....  
P

# ROZPOČET

Stavba: LC Křivinská D1

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>32 992,40</b>	<b>26,921</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>5 627,20</b>	<b>0,002</b>
1	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	20,000	102,00	2 040,00	0,002
2	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hmotě č.3 do 100 m3	m3	9,000	80,80	727,20	0,000
3	R52	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	ks	20,000	143,00	2 860,00	0,000
<b>2 Zakládání</b>						<b>8 326,80</b>	<b>8,415</b>
5	462511161	Zához z lomového kamene lříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	4,500	808,00	3 636,00	8,415
6	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene lříděného	m2	9,000	333,00	2 997,00	0,000
7	RP12	Tralřivody z drenážních trubek se zřřžením šřřrkopřřskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,3 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 100mm	m	9,000	114,00	1 026,00	0,000
4	211531111	Výplň odvodňovacřřch žeber nebo tralřivodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,800	371,00	667,80	0,000
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>18 250,00</b>	<b>18,480</b>
9	463211151	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene lříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	10,000	2 870,00	28 700,00	18,480
10	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene lříděného, s urovnáním líce a vyklřřnováním spár úlomky z kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200kg	m3	-10,000	1 045,00	-10 450,00	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>788,40</b>	<b>0,025</b>
8	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřřmá hmotnost do 500 g/m2	m2	36,000	21,90	788,40	0,025
<b>Celkem</b>						<b>32 992,40</b>	<b>26,921</b>