

## DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 44-2-951/16/HB, uzavřené dne 01. 08. 2016

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,  
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 956 951 201,

e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Bc. Pavel Němčanský, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 956951232,

mobil: 725 257 776, e-mail: pavel.nemcansky@lesycr.cz

Miroslav Macháček, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 956 951 242

mobil: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100.

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Peter Viazanička**

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

sídlo: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Oldřich Knápek

č. telefonu: 731 569 033, e-mail: p.i.s@email.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 5931770217/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

**uzavřely níže uvedeného data tuto dohodu:**

### Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na předčasném ukončení smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB, ze dne 01. 08. 2016, na provedení stavby „Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000“, evidenční číslo zakázky S951/2016/019, dle projektové dokumentace Polka (Ztracený potok) v km 0,000-3,000, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov.
- 2) Důvodem pro uzavření této Dohody je skutečnost, že se při stavbě díla vyskytla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat, potřeba změn, pro které není možné dokončit dílo v souladu s projektovou dokumentací. Založení původních konstrukcí příčného a podélného opevnění neodpovídá stavu, na který byla projektová dokumentace vypracována. Skutečný stav konstrukcí bylo možné zjistit až po jejich odkrytí a proto projektová dokumentace neodpovídá skutečným potřebám.
- 3) K ukončení smluvního vztahu přispívá i skutečnost, že zhotovitel nemá k dispozici dostatečné množství materiálu nutného pro řádné dokončení díla, na základě čehož se dostal do prodlení s řádným dokončením díla (jeho částí) dle časového a finančního harmonogramu. Případné posunutí termínu dokončení díla a provedení změn specifikovaných v předchozím odstavci by tak nevedlo k naplnění smlouvy.

- 4) Na základě výše uvedeného se obě smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo č. 44-2-951/16/HB (dále jen „SOD“) zanikne splněním podmínek uvedených v čl. II. této Dohody.

## Článek II.

- 1) Za účelem dokončení (zakonzervování) rozpracovaných částí díla provede zhotovitel v termínu do 31. 10. 2017 práce dle projektové dokumentace a případně dohodnutých změn v úseku ř. km 0,605 – 0,740 a ř. km 2,290 – 2,425. Tyto práce budou objednatelům uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené faktury.
- 2) Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel na vlastní náklady provede tyto práce:
  - a) stabilizaci koryta toku v ř. km 0,300 – 0,600 zpětným zhutněným zásypem spadišť příčných objektů vytěženým materiálem v uvedeném úseku beze zbytku,
  - b) zajistí likvidaci přebytečného odtěženého materiálu v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací v ř. km 0,740 – 2,771, který měl být využit pro zásyp nových konstrukcí dřevěných prahů a zajistí likvidaci vybourané dřevní hmoty.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli dle čl. VIII SOD smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla (jeho části) ve výši 135.000,- Kč.
- 4) Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 3 tohoto článku a ceny za dílčí plnění dle odst. 1 tohoto čl. se považují veškeré finanční závazky mezi smluvními stranami plynoucí z SOD a této Dohody za vypořádané. Pohledávky smluvních stran lze vzájemně započíst.

## Článek III.

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 28.8.2017  
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Černé Vodě dne: 28.8.2017  
Za zhotovitele

.....  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

.....  
Ing. Peter Viazanička  
soukromý podnikatel

==Ing. Peter VIAZANIČKA==  
provádění vodohospodářských  
a inženýrských staveb  
790 54 ČERNÁ VODA 43  
Mobil: 731 569 033  
== IČ: 47849398 DIČ: CZ5409241805 ==