

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:  
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/088

## Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pugner (technický dozor)

č. telefonu: +420 725257547 e-mail: [michal.pugner@lesy-cr.cz](mailto:michal.pugner@lesy-cr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741

sídlo: čp. 300, 431 63 Perštejn

zastoupený: Jaroslav Oršuliak

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Tax

č. telefonu: +420 602 466 921 e-mail: [orsuliak@dssspol.cz](mailto:orsuliak@dssspol.cz)

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 681644441/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny“ mění takto:

- 1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 29.9.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.7.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.626.745,25 Kč bez DPH, slovy osmsetdevadesátčtyřtisícčtyřistašedesátdevětikorundvacetpěthaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění prací na LC U serpentíny. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 75.555,73 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Perštejně, dne: 12.9.2014

V Karlových Varech, dne: 13.9.2014

.....  
Jaroslav Oršuliak

.....  
firma severočeská  
stavební společnost, spol. s r.o.  
Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
DIČ: CZ44223242  
②

.....  
Ing. Miroslav Rozner

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. (03)  
se sídlem Přemyslova 1105/13, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary /a/ /  
Krušnohořská 1010/7 Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**

Změna č: 1

Datum změny: 30.8.2017

Název veř. zakázky: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce: Oprava LC U serpentíny	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
---------------------------------------	------------------------------	----------------	----------------

**Popis změny:**

- 1) Km 0,250 návoz a rozprostření HDK 63/125 - vícepráce
- 2) Km 0,900 provedení štěrkové drenáže - vícepráce
- 3) Km 1,200 výkop příkopu – vícepráce
- 4) Km 1,550 odkop zeminy – vícepráce
- 5) Doplnění štěrku 32/63 v délce 100bm – méněpráce
- 6) Z důvodu víceprací, prodloužení termínu o 14dní

**Zdůvodnění změny:**

- 1) V km 0,250 byla odstraněna rozbahněná část, dovoz HDK 63/125 – 12tun, vyplnění prohlubně.
- 2) V km 0,900 převedení vyčištěného příkopu přes cestu, výkop 0,5x0,3x3m, bude zasypán štěrkem 32/63.
- 3) Od km 1,200 v délce 190bm bude proveden nový příkop s odhozem v místě, v tomto místě je cesta v úvozu je nutné odvést povrchové vody.
- 4) V km 1,550 je nutné provést odkop sesuté zeminy (svah).
- 5) Doplnění štěrku po provedení terénních úprav není potřeba provádět.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne

Datum:  
-----Podpis:  
-----

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ne
	do časového plánu (Ano/Ne):	ano
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 29.018,04  Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 104.573,77
	Bilance:  +75.555,73 Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně		781.454,35 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.626.745,25 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Jaroslav Oršuliak

Datum: 30.8.2017

Podpis:


Zástupce objednatele - jméno: Michal Pugner

Datum: 30.8.2017

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)  
ano

Poznámka:



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/088  
 Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č.1

JKSO: CC-CZ:  
 Místo: LC U Serpentíny Datum: 5.9.2017

Objednatel: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 Jan Oršula DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 75 555,73  
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 75 555,73

DPH základní	21,00%	ze	75 555,73	15 866,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>91 422,43</b>
-------------------	----------	------------	------------------


Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_


Objednavatel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zhotovitel

Druhá sverochácká  
 stavební společnost, spol. s r.o.  
 Perátojn 300, 431 63 Perátojn  
 DIČ: CZ44223242  
 ③



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/088

Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č. 1

Místo: LC U Serpentíny

Datum: 5.9.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	75 555,73	91 422,43
001	LC U serpentíny	75 555,73	91 422,43
001.1	Vícepráce	104 573,77	126 534,26
001.2	Méněpráce	-29 018,04	-35 111,83
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		75 555,73	91 422,43

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č.1

Objekt: 001 - LC U serpentíny

Část: 001.1 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC U Serpentíny

CC-CZ:

Datum: 5.9.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	104 573,77
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>104 573,77</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	104 573,77	21 960,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>126 534,26</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č.1

Objekt: 001 - LC U serpentíny

Část: 001.1 - Vícepráce

Místo: LC U Serpentíny

Datum: 5.9.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>104 573,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	104 573,77
1 - Zemní práce	103 883,40
2 - Zakládání	384,75
998 - Přesun hmot	305,62
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>104 573,77</b>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č.1

Objekt: 001 - LC U serpentíny

Část: 001.1 - Vícepráce

Místo: LC U Serpentíny

Datum: 5.9.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

104 573,77

### HSV - Práce a dodávky HSV

104 573,77

#### 1 - Zemní práce

103 883,40

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	356,000	33,30	11 854,80
			odtěžení rozměklé vrstvy				
			6		6,000		
			odtěžení sesutého svahu				
			(2,5*8)/2*35		350,000		
			Součet		356,000		
8	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,100	578,00	9 883,80
			výkop příkopu				
			190*0,3*0,3		17,100		
			Součet		17,100		
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	356,000	14,80	5 268,80
4	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	6,000	41,00	246,00
			sanace kamenivem fr. 63/125				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
5	M	583439840	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125mm	t	12,000	160,00	1 920,00
			6*2		12,000		
			Součet		12,000		
3	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	373,550	200,00	74 710,00
			356+17,55		373,550		
			Součet		373,550		

#### 2 - Zakládání

384,75

7	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	0,450	855,00	384,75
			0,5*0,3*3		0,450		
			Součet		0,450		

#### 998 - Přesun hmot

305,62

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,734	24,00	305,62
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č.1

Objekt: 001 - LC U serpentíny

Část: 001.2 - Méněpráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo: LC U Serpentíny

Datum: 5.9.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Oršula

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-29 018,04
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-29 018,04</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-29 018,04	-6 093,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-35 111,83</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č.1

Objekt: 001 - LC U serpentíny

Část: 001.2 - Méněpráce

Místo: LC U Serpentíny

Datum: 5.9.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-29 018,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 018,04
5 - Komunikace pozemní	-27 600,00
998 - Přesun hmot	-1 418,04
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-29 018,04</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Jindřichovice a LC U serpentíny - změna č.1

Objekt: 001 - LC U serpentíny

Část: 001.2 - Méněpráce

Místo: LC U Serpentíny

Datum: 5.9.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-29 018,04**

HSV - Práce a dodávky HSV -29 018,04

5 - Komunikace pozemní -27 600,00

1	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	-300,000	92,00	-27 600,00
			-100*3		-300,000		
			Součet		-300,000		

998 - Přesun hmot -1 418,04

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-59,085	24,00	-1 418,04
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------