

**DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  
č. 79-1-951/16/PD ze dne 12. 8. 2016**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 956 951 201, e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: 607 500 582, e-mail: sylva.lokajova@lesycr.cz

Bc. Němčanský Pavel, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: 725 257 776, e-mail: pavel.nemcansky@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

číslo telefonu: 595 132 011, e-mail: info@dpova.cz

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 79-1-951/16/PD uzavřené dne 12. 8. 2016. Na základě dohody obou smluvních stran se s odkazem na skutečný rozsah geodetických prací, prací při zajištění vhodné zeminy ze zemníku a průtahy při vyjádření správních orgánů a majetkoprávním řešení **mění a nahrazuje novým zněním termín dokončení díla a cena za dílo.**

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení smlouvy:

**II.  
Doba plnění**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci:                   | 08/2016          |
| · Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do : | <b>30.9.2017</b> |

Dílčí termíny - plnění:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Koncept technického řešení | 15.12.2016 |
|------------------------------|------------|

( zajištění podkladů pro návrh, údaje ČHMÚ, kompletní geodetické podklady, přírodovědný průzkum, geologicko-průzkumné práce vč. potřebných zkoušek.. )

V roce 2016 v termínu do 15.12.2016 budou provedeny práce, objednateli předán koncept technického řešení v počtu 1 ks paré, který bude předem projednán na výrobním výboru a budou vyfakturovány tyto práce – položky:

Kompletní geodetické podklady, geologicko-průzkumné práce v rozsahu potřebném pro projekt vč. potřebných zkoušek, přírodovědný průzkum, projekční práce v objemu 30% z položky v nabídkovém rozpočtu, inženýrská činnost v objemu 30% z položky v nabídkovém rozpočtu

- Geometrický plán pro zřízení služebnosti a jeho potvrzení KÚ a  
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby SO 01  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o  
detaily a podrobnosti pro realizaci stavby a v požadovaném počtu paré

30.9.2017

### III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 225 060,-Kč bez DPH, slovy dvěštdvacetpěttisícšedesát korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, bod a) - e) tohoto článku:

písmeno a) 117 880,- Kč bez DPH (již vyfakturováno za rok 2016)

písmeno b) 107 180,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 79-1-951/16/PD ze dne 12. 8. 2016, vč. dodatku č. 1.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: **21 -09- 2017**

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, Frýdek, 788 01 Frýdek-Místek

.....  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Ostravě dne:

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

.....  
Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

příloha: nabídkový rozpočet zhotovitele

v zastoupení  
Mgr. Řeha Tomáš

Nabídkový rozpočet

Položka	mj	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	fakturace k 15.12.2016	zbyvá
<b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby</b>								
Geodetické zaměření stávajícího náhonu (vč.napouštěcího a vypouštěcího místa do vodního toku Hradečná) a vodních nádrží, vč. přílehlého území pro vybudování příjezdové komunikace, zhotovitel provede geodetické zaměření - viz zadávací list	kpl	1	21 000	21000	4410	25410	21000	0
Geologicko-průzkumné práce v rozsahu potřebném pro projekt vč. potřebných zkoušek	kpl	1	26 000	26000	5460	31460	26000	0
Přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy, návrh opatření k ochraně rostlin a živočichů	kpl	1	35 000	35000	7350	42350	35000	0
Posudek odborně způsobilé osoby o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu	kpl	1	6 000	6000	1260	7260	0	6000 1 MJ
Projektová práce	kpl	1	96 200	96200	20202	116402	28860	67340
Inženýrská činnost	kpl	1	23 400	23400	4914	28314	7020	16380
Zajištění zeminy do hrází (písemné smluvní zajištění dostatečného množství vhodné zeminy do zemních hrází, včetně potřebných zkoušek, včetně zajištění potřebné legislativy např. zeminy z deponií, otevření zemníků, uložení na meziskládku)	kpl	1	9 360	9360	1965,6	11325,6	0	9360 20% *)
Geometrický plán pro zřízení služebnosti - výkon se předpokládá v rozsahu 2 měrných jednotek (1 MJ = 100 m, více viz níže a zadávací list) nabídková cena GP = 2 MJ krát cena za MJ (počet MJ je orientační, proplacen bude skutečný počet MJ)	MJ	1	5 700	5700	1197	6897	0	86,8 m = 1 MJ
Podepsání smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti vlastnických pozemků (počet LV je předpokládán, proplacen bude skutečný počet podepsaných smluv)	list	1	2 400	2400	504	2904	0	1 sml. = 1 MJ
<b>Autorský dozor</b>								
Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 5 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 5 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	5	3 800	19000	3990	22990	0	0
<b>Cena celkem</b>				244 060	51 253	295 313	117880	107180

**Doplňující podmínky pro vypracování geometrického plánu pro zřízení služebnosti**

V ceně za položku jsou obsaženy veškeré náklady (vlastní měření, doprava, kancelářské práce, jednání s vlastníky atd.) na zajištění a vyhotovení geometrického plánu pro zřízení služebnosti.

1 měrná jednotka = 100 metrů

Cena vytvořená podle této nabídky se zaokrouhluje při rozsahu menším než jedna měrná jednotka na 1 měrnou jednotku, při rozsahu větším než jedna měrná jednotka, na celé jednotky zaokrouhlené nahoru, tedy za 1 měrnou jednotku i za každou započatou jednotku.

Kvalitativní podmínky jsou dány příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 256/2013Sb., v platném znění, vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 23/2007 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., v platném znění, vyhláškou 31/1995 Sb., v platném znění

\*) pol. 8 Fakturováno za prověření zdrojů zeminy z okolních staveb, zprostředkování jednání se společností M-silnice, zhotovitel stavby I/11 SOV Opavy - přebytek vhodné zeminy, projektová práce pro zřízení mezideponie -20% z původní nabídkové ceny, tj. 46800,-Kč za 1 kpl