



SMLOUVA O DÍLO
č. 017/S933/2015/280
Dodatek č.1

Akce: Rekonstrukce LC Nad Starou střelnicí

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 724 524 906, e-mail: frantisek.havlicek@lesycr.cz

Pavel Krumel, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 725 257 554, e-mail: pavel.krumel@lesycr.cz

Bc. Tomáš Frajer, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 725 257 545, e-mail: tomas.frajer@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1741

sídlo: Perštejn č.p. 300, 431 63 Perštejn

zastoupený: Jaroslav Oršuliak, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Tax

č. telefonu: 602 466 921 e-mail: orsuliak@dssspol.cz

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 468644441/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět smlouvy

Doplňuje se o :

6. Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

Vícepráce požadované objednatelem:

1. Odkopávky a prokopávky nezapažené + uložení a rozhrnutí + hloubení rýh
2. Úprava pláň

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1. Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, bude příkop proveden.
2. Rozdíl oproti skutečnosti, kdy je nutné upravit pláň v celé délce i šířce.

Méněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

1. Odečet čištění příkopů.

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1. Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, nebude příkop čištěn.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Doba plnění

Mění se :

3. Text ve znění: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.5. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“ se mění na text: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 10.**

2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.5.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Odůvodnění:

Z důvodu navýšení prací oproti SoD a podepsání smlouvy po datu 1.5.2017 se prodlužuje termín dokončení celého díla na 30.10.2017.

IV.
Cena za dílo

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 4.9.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 4.9.2017:

Cena za dílo dle SoD č.017/S933/2017/280 vč. dodatku č.1

LC Nad Starou střelnicí:	959 409,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.1:	+ 178 507,77 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1:	- 47 500,00 Kč
Celkem:	<u>1 090 416,77 Kč</u>

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Perštejně, dne: 27.9.2017

.....
Za zhotovitele

Druhá severočeská
stavební společnost, spol.s r.o.
Perštejn 300, 431 63 Perštejn
DIČ: CZ44223242
②

V Teplicích, dne: 29.9.2017

.....
Ing. Zdeněk Růžek
ředitel LČR, s.p., KŘ Teplice

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Ilavý Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 47196453, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 017/S933/2015/280
 Stavba: LC Nad starou střelnicí Dodatek č. 1

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 4.9.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
 DIČ:

Zhotovitel:
 Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44223242
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	131 007,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	131 007,77
DPH základní 21,00% ze 131 007,77	27 511,63
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	158 519,40

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Lesy ČR

Lesy České republiky, s.p. [11]
 se sídlem Myslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 06 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Teplice
 Dr. Vrbenského 2874/L, 415 01 Teplice

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Druhá severočeská
 stavební společnost, spol. s r.o.
 Perlejn 300, 431 63 Perlejn
 DIČ: CZ44223242

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 017/S933/2015/280

Stavba: LC Nad starou střelnicí Dodatek č. 1

Místo:

Datum: 04.09.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	131 007,77	215 994,40
001	Méněpráce	-47 500,00	-57 475,00
2	Vícepráce	178 507,77	215 994,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		131 007,77	215 994,40

ROZPOČET

Stavba: LC Nad starou střelnicí Dodatek č. 1

Objekt:

Část: Rozpočet- vícepráce

Místo: 0

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 178 507,77

HSV - Práce a dodávky HSV 178 507,77

1 - Zemní práce 178 507,77

1	K	122301107	Odkopávky a prokopávky nezapažené hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	978,500	41,86	40 960,01
2		171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění	m3	978,500	79,83	78 113,66
3		132301101	Hloubení rýh šířky do 600 mm, hornina 4, množství do 100 m3	m3	90,000	391,69	35 252,10
1	K	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů	m2	2 260,000	10,70	24 182,00

ROZPOČET

Stavba: LC Nad starou střelnici Dodatek č. 1

Objekt:

Část: Rozpočet - méněpráce

Místo:

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-47 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-47 500,00

93 - Dokončovací práce



-47 500,00

1	K	938 90-2102.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	-500,000	95,00	-47 500,00
---	---	-----------------	---	---	----------	-------	------------

Datum	Denní záznamy stavby
22. 12	Převzatí 201
	Práce od 7:00 - 11:00 a 13:30 - 16:00
	Práce: kladba terasy
	Střešní kladba KX 101
	Práce: zhotovení základů, výkop důlní 3000 L/181
4. 1. 17	Převzatí 201
	Práce od 7:00 - 17:00 a 18:30 - 19:00
	Práce: kladba terasy
	Střešní kladba KX 101
	Práce: zhotovení základů, výkop Tobákové díry
4. 9. 17	ZÁKON OBRÁTKY Více práce požadované OBRÁTKY. Rozdíl oproti PS Převzatí 201,00, který měl být číselný, ale ve skutečnosti CHYB OBRÁTKY TOUŽE SE NE ZHOTOVIL
11. 9. 17	Převzatí 101
	Práce od 7:00 - 11:00 a 13:30 - 16:00
	Práce: kladba terasy
	Střešní kladba KX 101


ZDE ODTRHNĚTE

WWW.COPTYS.CZ

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 4.9.2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Nad Starou střelnicí				
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Děčín				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Nad starou střelnicí	I - N - IP - NP			
Popis změny:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odkopávky a prokopávky nezapažené + uložení a rozhrnutí + hloubení rýh ▪ Úprava pláně ▪ Odečet čištění příkopů 				
Zdůvodnění změny:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, bude příkop proveden. ▪ Rozdíl oproti skutečnosti, kdy je nutné upravit pláň v celé délce i šířce. ▪ Na základě rozdílu v PD a skutečnému stavu na LC, kde v současnosti na zářezové straně stávající příkop není, nebude příkop čištěn. 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí		Datum: 5.9.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.10.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 47 500,00 Kč N:	Bilance: 959 409,00 Kč + 178 507,77 Kč - 47 500,00 Kč 1 090 416,77 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 178 507,77 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		1 090 416,77 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 090 416,77 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Oršuliak	Datum: 6.9.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Pavel Krumel	Datum: 6.9.2017	Podpis: 	
Přílohy:				

Druhá severočeská
stavební společnost, spol. s r.o.
Perštejn 300, 431 03 Perštejn
DIČ: CZ44223242
②

AD Ing. Knapová
projektant staveb


Ing. Ludmila Knapová
IČ: 713 71 353