

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 246-Vy/17/2017

(Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř. km 0,800)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + 420 724523953; e-mail: tomas.sajdl@lesy.cz

Ing. Ondřej Černohouz, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: + 420 725627764; e-mail: ondrej.cernohouz@lesy.cz

Ing. Michal Ranný, (zastupitelnost),

č. telefonu: +420 602573047; e-mail: michal.ranny@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-5111/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HBAPS, s.r.o.

IČO: 27266036

DIČ: CZ27266036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507

sídlo: Březinova 191/13, Liberec 5, 460 05

statutární orgán: s.r.o.

zastoupený: Tomáš Unčovský

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Aleš Kocourek

č. telefonu: 773 295 060, e-mail: ale.koc@seznam.cz

bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s., číslo účtu: 172 393 349/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Zhotovitel žádá o posun termínu dokončení stavby „Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř. km 0,800“ z důvodu pozdějšího předání staveniště oproti předpokladu, což bylo způsobeno pozdějším kácením lesního porostu v místě realizace stavby, kterou prováděla LS Frýdlant. Dalším, hlavním, důvodem jsou špatné klimatické podmínky (vysoké srážkové úhrny v říjnu, listopadu), které nedovolují realizovat práce dle technologických postupů a lhůt. Vlivem srážek jsou přístupové pozemky značně podmáčené a došlo by k jejich devastaci. Jelikož by si zpevnění přístupových cest, tak jak by bylo nutné za současných podmínek, vyžádalo nemalé finanční náklady, bylo vyhověno s prodloužením termínu.

Dle těchto skutečností se upravuje znění čl. II, odstavce 3 smlouvy takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 4. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dále se se upravuje znění čl. IV, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 29. 12. 2017 alespoň 120 tis. Kč bez DPH.

Taktéž se se upravuje znění čl. VIII, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

Vzhledem k požadavku zhotovitele z personálních důvodů dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, a to na místo pana Aleše Pince bude nyní zastoupen pan Aleš Kocourek.

Ve smyslu výše uvedeného a dohodou smluvních stran se upravuje jméno osoby vykonávající funkci stavbyvedoucího na pana Aleše Kocourka, č. telefonu: 773 295 060, e-mail: ale.koc@seznam.cz

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 246-Vy/17/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Liberci dne:

V Hradci Králové dne:

18 -12- 2017

HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
460 05 LIBEREC 5, Březová
IČO 27266036 (4) DIČ CZ27266036
Za zhotovitele
Tomáš Uňcovský
Jednatel

[06]
Lesy České republiky, s.p.
Svatá Anna, 500 98 Hradec Králové
IČ: 42126451, DIČ: CZ42126451
Správa toků - území povodí Labe
Rájecká 10303, Ústí nad Labem
Za objednatele
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků oblast povodí Labe