

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/702

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: 724 524 97, e-mail:

vaclav.hradec@lesycr.cz

Kamila Metelková, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: 725 257 497, e-mail:

kamila.metelkova@lesycr.cz,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Martin Holubec**

IČO: 76111431

DIČ: CZ6609050074

místem podnikání: Emý Destinové 971, 500 09 Hradec Králové

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivan Fráňa

č. telefonu: 605 164 856, e-mail: holubecmartin.hk@seznam.cz

bankovní spojení: MONETA Money Bank, číslo účtu: 187232193/0600

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava a TZ LC Od myslivny k nádraží – revír Mostek**, evidenční číslo zakázky S936/2017/702 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „29. 12. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31. 5. 2018“. Důvod změny: zpracování větrné kalamity ze strany objednatele a nepříznivých klimatických podmínek – vysoká sněhová pokrývka.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „915 005,- Kč bez DPH, slovy devětsetpatnácttisíc pět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1 020 099,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliondvacet tisíc devadesát devět korun českých bez DPH“. Důvod změny: při realizaci zakázky byla zjištěna nedostatečná kapacita podélného odvodnění z důvodu značného zvodnění terénu, z tohoto důvodu byl vyčištěn příkop do objemu 0,3 m<sup>3</sup>/m v délce 1230 m. Dále bylo z důvodu chybného zadání zjištěno chybějící 1 ks čela propustku na výtok. Toto čelo je nutné dozdít.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

19-12-2017

V Hradci Králové dne: .....

V Liberci, dne: .....

**Holubec Martin**  
E. Destinové 971  
500 09 Hradec Králové 9  
IČ: 761 11 431, DIČ: CZ6609050074

.....  
Za zhotovitele



.....  
Za objednatele  
**Ing. Ludvík Řiřář**  
**Ředitel KŘ Liberec**

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 136/37, Liberec I-Staré Hřbitvo, 460 01 Liberec

19-12-2017  
G

## DODATEK č.1.- LC Od myslivny k nádraží

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
oprava	83394,00	17513,00	100907,00
technické zhodnocení	21700,00	4557,00	26257,00
<b>C E L K E M</b>	<b>105094,00</b>	<b>22070,00</b>	<b>127164,00</b>

u položky z oddílu "oprava" použít index 0,953 vůči ÚRS 2016/2  
(oddíl 9 PD /oddíl 9 smlouvy)

**Holubec Martin**  
E. Destinové 971  
500 09 Hradec Králové 9  
IČ: 761 11 431, DIČ: CZ6609050074

# ROZPOČET

Stavba: LC Od myslivny k nádraží  
 Objekt: Dodatek 1- oprava

Objednatel: LČR KŘ Liberec  
 Zhotovitel: HOLUBEC Martin  
 Místo: Mostek

Zpracoval: Holubec, Ing.Fraňa  
 Datum: 14.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>83 394,00</b>	<b>83 394,00</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	<b>83 394,00</b>	<b>83 394,00</b>	<b>0,000</b>
1	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	1 230,000	67,80	0,00	83 394,00	83 394,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>83 394,00</b>	<b>83 394,00</b>	<b>0,000</b>

**Holubec Martin**  
 E. Děstínové 971  
 500 09 Hradec Králové 9  
 IČ: 751 12 431, DIČ: CZ6609050074

## ROZPOČET

Stavba: LC Od myslivny k nádraží  
 Objekt: Dodatek č.1- technické zhodnocení

Objednatel: LČR KŘ Liberec  
 Zhotovitel: HOLUBEC Martin  
 Místo: Mostek

Zpracoval: Holubec, Ing.Fráňa  
 Datum: 14.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>12 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>16,751</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>12 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>16,751</b>
1	221	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až	kus	1,000	21 700,00	12 300,00	9 400,00	21 700,00	16,751
<b>Celkem</b>							<b>12 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>16,751</b>

**Holubec Martin**  
 E. Destinové 971  
 500 09 Hradec Králové 9  
 IČ: 761 11 434 DIČ: CZ6609050074