



SMLOUVA O DÍLO

č. S933/2017/115

Dodatek č.1

MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecnéhoAhoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

číslo projektu 100290546

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 724 524 906, e-mail: Frantisek.Havlicek@lesycr.cz

Tomáš Kunsta, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 725 257 543, e-mail: Tomas.Kunsta@lesycr.cz

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 725 257 836, e-mail: Tomas.Kralicek@lesycr.cz

Ing. Miloslav Šulc, specialista ochrany přírody KŘ Teplice,

č. tel. 725 257 318, e-mail: Miloslav.Sulc@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Dredger s.r.o.

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Kyselka

zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Kohoutek

stavbyvedoucí: Tomáš Gerát

č. telefonu: 724 282 810 e-mail: gerat@dredger.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 2635357133/5500

(dále jen „zhotovitel“)uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

IV.
Cena za dílo

Mění se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného

Rok 2018 – 50% celkových nákladů na stavbu:..... 2.368.727,80 Kč bez DPH
Rok 2019 - 50% celkových nákladů na stavbu:..... 2.368.727,79 Kč bez DPH

Celkem – rok 2018 – 2019: 4.737.455,59 Kč bez DPH,
slovy čtyřmilióny sedm set třicet sedm tisíc čtyřistapadesát pět korun padesát devět haléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Odůvodnění:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné v roce 2017 zahájit stavební práce a proto dojde ke změně finančního plnění pro rok 2017. Celkové finanční náklady budou rozděleny na polovinu a v roce 2018 bude prostavěno 50% a v roce 2019 také 50%.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 – Změnový list

22 -12- 2017
V DOBŘINĚ....., dne:

22 -12- 2017
V Teplicích., dne:

OREDBER s.r.o. (S)
Lubina 30 302 72 Kyselka
IČ: 26353571 DIČ: CZ26353571
TEL: 558 932 Tel: 602 445 909
TEL: 724 883 152



.....
Za zhotovitele

Ing. ANCE DVORÁKOVÁ
JE DVATELKA FIRMY
OREDBER s.r.o.

.....
Ing. Zdeněk Růžek

Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1109/19, Plov Ústředí Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 207/11, 415 01 Teplice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1				
		Datum změny:7.12.2017				
Název veř. zakázky: MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách – A.opatření pro tetřívka obecného						
Zhotovitel:Dredger, s.r.o.						
Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec						
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:			
	-I N IP NP					
Popis změny: Změna hodnoty plnění pro rok 2017 - 2019						
Zdůvodnění změny: Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné v roce 2017 zahájit stavební práce a proto dojde ke změně finančního plnění pro rok 2017. Celkové finanční náklady budou rozděleny na polovinu a v roce 2018 bude prostavěno 50% a v roce 2019 také 50%.						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:			
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE			
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE			
			Termín dokončení do: 15.11.2019			
	do ceny:		Bilance:			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Snížení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td style="width: 50%;">I: N:</td> </tr> <tr> <td>Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td>I: N:</td> </tr> </table>		Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:					
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:					
Konečná celková cena akce po změně		DREDGER s.r.o. ⑤				
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		Dubina 30, 362 74 Kyselka IČ: 26353571 DIČ: C226353571 Tel.: 602 558 932 Tel.: 302 445 909 Tel.: 724 883 153				
Zástupce zhotovitele - jméno:	p. Gerát	Datum:7.12.2017	Podpis: 			
Zástupce objednatele - jméno:	p. Kunsta – LS Klášterec	Datum:7.12.2017	Podpis: 			
Přílohy: rozpočet vícepráce						

Lesy České republiky, s.p. [001]
se sídlem Pilsen, [...]
500 06 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krájské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice