



LP Bělského potoka, ř. km 0,200 – 0,250, Dodatek 2.

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 36/IV/956276/2017/1
název akce: LP Bělského potoka, ř. km 0,200 – 0,250
uzavřené dne: 17. 10. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ 26511011188

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Potenec

č. telefonu: +420 603 220 185, email: kudrnar@quick.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s, č.ú.: 254245374/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Bělského potoka, ř. km 0,200 – 0,250“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **458 829,02 Kč bez DPH.**

LP Bělského potoka, ř. km 0,200 – 0,250, Dodatek 2.

II.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byl na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo zhotoviteli prodloužen termín pro dokončení prací v korytě vodního toku nejpozději do 22.3.2018.

Vzhledem k tomu, že nevhodné klimatické podmínky na stavbě převládaly až do výše uvedeného data, nebylo možné práce ve stanoveném termínu dokončit.

Závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody stanovuje možnost provádět práce v období mimo rozmnožování obojživelníků, a to vždy od 15.července – 15.března daného roku. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla **nejpozději do 30.11.2018.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 9 -04- 2018

V Ústí nad Labem

20-03-2018

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přímyslova 1106/10, Nový Hradec Králové
500 06 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Kudrna Roman, Marwyn
Obvodová 5/746
400 07 Ústí n. L.
tel.: 603 220 185
IČO - 67245021



Roman Kudrna