

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O D Í L O ze dne 25. 3. 2013

ev. č. SOD: 196-951-1/12/HB  
ev. č. veřejné zakázky: S951/2013/004

### Lesy České republiky, s. p.

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Vladimírem Němčanským,

vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST

Ing. Otomar Král, technický dozor stavebníka

č. telefonu: +420 956 951 213, 724 523 962, e-mail: kral.ost51@lesycr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### TM Stav, spol. s r.o.

IČ: 483 99 477

DIČ: CZ 48399477

Zapsán v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10457

sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

jednající: Irena Kratochvílová – prokurista

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Nosek

č. telefonu: 571 802 619 e-mail: [cinfo@tmstav.cz](mailto:cinfo@tmstav.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka Vsetín

Číslo účtu: 94 – 2569050247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě oddílu VII. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 196-951-1/12/HB:

## II.

### Doba plnění

Z důvodu nemožnosti realizace záchranného odlovu a transferu ZCHDŽ dle podmínek stanovených v rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 95308/2012 ze dne 10. 9. 2012, o povolení výjimky pro ZCHDŽ v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v jarních měsících (sníh, mráz) nebylo možno stavební práce v korytě toku zahájit a následně realizovat ve lhůtě uvedené v článku II. odst. 3 předmětné smlouvě o dílo (skutečné zahájení prací se tak posouvá na 1. 8. 2013).

Na základě výše uvedeného po vzájemné dohodě smluvních stran se v článku II. odst. 3 této smlouvy ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3. „Dílo, které je předmětem smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy nejpozději dne 31. 10. 2013.“

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 196-951-1/12/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo k výše uvedené zakázce se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

V Jasenici dne 28. 6. 2013


Ve Frýdku-Místku dne 28-06-2013



Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r. o.  
Irena Kratochvílová – prokurista

  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 802 619



Lesy České republiky, s. p.

Ing. Vladimír Němčanský  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek