

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 957/2013/048**

Lesy České republiky, s. p. (dále jen LČR)

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

jednající Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.
na základě pověření ze dne 15.2.2013 zastoupen Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast
povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, tel. 723 459 332

Ing. Milan Mikovčik, technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu: 606 081 103, e-mail: mikovcik.ost57@lesycr.cz

Ing. Milan Jurák, technický dozor stavebníka (občasný)

č. telefonu: 725 257 311, e-mail: jurak.ost57@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČO: 258 69 523

DIČ: cz258 69 523

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

sídlo: Olomouc, Albertova 229/21, PSČ 779 000

jednající: Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Klásek

č. telefonu: 725 788 215 e-mail: klasek@ids-olomouc.cz

bankovní spojení: KB Olomouc

číslo účtu: 27-4176700287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 957/2013/048

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku této smlouvy je:

1.1. změna termínu dokončení a předání díla objednateli. Dílo, které je předmětem smlouvy,
bude řádně dokončeno a předáno objednateli, nejpozději dne **31.8.2013**. Důvodem změny
termínu je, pozdější zahájení provádění díla (z původního 20.5.2013 na 30.5.2013),
klimatické vlivy (zvýšená hladina vody, v důsledku deštivého počasí začátkem června) a
přeložky tel. kabelu.

1.2. změna technického dozoru stavebníka (občasného). Původní Ing. Vlastimil Hudeček je
nahrazen Ing. Milan Jurák , č. telefonu: 725 257 311, e-mail: jurak.ost57@lesycr.cz.

„PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

Změny byli odsouhlaseny na kontrolním dnu 26.7.2013 za účasti objednatele a zhotovitele – zápis v SD list č. 9.

2. Zhotovitel souhlasí s těmito změnami.

II. Závěrečná ujednání

Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. 957/2013/048.

Právní vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 31.7.2013

V Olomouci dne: 29.7.2013



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

[01]



IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta
místopředseda představenstva

IDS - inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. ©
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523