

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na PD „Sibudov km 1,600-2,350“  
ev. č. objednatele: 135-951-1/13/PD**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Vladimírem Němčanským,

vedoucím Správy toků oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku,

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí správy toků, č. telefonu:

+420 724 523 951 e-mail: nemcansky.ost51@lesy.cz,

Ing. Dana Pánková, správce toků, č. telefonu:

+420 725 879 729 e-mail: pankova.ost51@lesy.cz.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Maresa s.r.o.

Autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb

se sídlem: Býšť 260, 533 22 Býšť

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

IČO: 27558681, DIČ: CZ 27558681

Ing. Josef Mareš, jednatel společnosti

č. telefonu: 466 610 119, 723 409 256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

Na základě článku VII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 smlouvy o dílo:

Z důvodu neuzavření všech potřebných smluv o smlouvách budoucích kupních se všemi vlastníky pozemků, jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny a s tím související nezajištění územního rozhodnutí se na základě dohody obou smluvních stran ruší článek II. odst. 1;

**Původní znění:**

„Zahájení prací: 2.1.2014

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. objednatele 135-951-1/13/PD „Sibudov km 1,600-2,350“

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15.03.2014

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 30.09.2014

Projektová dokumentace pro provádění stavby: 30.09.2014

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15.08.2014

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 31.10.2014

Projektová dokumentace pro provádění stavby: 31.10.2014“

A nahrazuje se novým v tomto znění:

„Zahájení prací: 2.1.2014

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15.03.2014

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 31.12.2014

Projektová dokumentace pro provádění stavby: 31.12.2014

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15.08.2014

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 31.01.2015

Projektová dokumentace pro provádění stavby: 31.01.2015“

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 135-951-1/13/PD ze dne 24. 1. 201, dodatku č. 1 ze dne 31.03.2014, dodatku č. 2 ze dne 30.5.2014 a dodatku č. 3 ze dne 25.07.2014. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 30.9.2014

Ve dne:

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přebytekova 1105, 591 03 Brodek u Ráje  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek  
{03}

MARFISA s.r.o.  
autORIZOVANÁ projekční kancelář  
v oboru vodohospodářských staveb  
5 3 3 2 2 B Ý Š Ť 2 6 0  
IČO: 275 58 681

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Vladimír Němčanský  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

Zhotovitel