

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S915/2014/074 ze dne 24.4.2014

Drobné opravy revíry Šarovy a Malenovice**I.****Smluvní strany**

- | | |
|---|---|
| 1. ZHOTOVITEL | Ekostavby Brno, a.s. |
| se sídlem: | U Svitavy 2, Brno, PSČ 618 00 |
| zapsaný v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911 |
| IČO: | 469 74 687 |
| DIČ: | CZ46974687 |
| zastoupený: | Ing. Ivanem Benešem - předsedou představenstva, Ing. Liborem Vajíkem a Ing. Milanem Šedou – místopředsedy představenstva |
| stavbyvedoucí: | Ing. Ondřej Truneček, tel. 602 127 828 |
| e-mail: | trunecek@ekostavby.cz |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno - venkov
č.ú. 36302641/0100 |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| se sídlem: | Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 |
| zapsaný v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540 |
| IČO: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42163451 |
| zastoupený: | Ing. Danielelem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem |
| zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2014: | Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín |
| ve věcech technických jedná: | Roman Silvestr - HIM LS Luhačovice - tel. 725 780 006 |
| e-mail: | silvestr.ls136@lesy-cr.cz |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č.ú. 26300-511/0100 |
| Adresa pro fakturaci: | Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Luhačovice
Uherskobrodská 81
763 26 Luhačovice |

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna čl. III. odst. 3. - Doba plnění, kterým se posunuje termín pro provedení díla. Důvody jsou následující:
 - a) pozdní předání staveniště objednatelem zhotoviteli - dle smlouvy mělo být staveniště předáno 22.4.2014, přičemž bylo předáno až 22.5.2014,
 - b) povodněmi v letních měsících došlo k poškození příjezdové cesty k předmětu díla. Na žádost objednatele byly pozastaveny práce na předmětu díla.

2. V návaznosti na výše uvedené se ust. čl. III., odst. 3. mění takto:

III.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2014**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště **později než 22.4.2014**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo č. S915/2014/074 ze dne 24.4.2014 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně, dne 18.8.2014


Za zhotovitele:



Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Ivan Beneš - předseda představenstva,
Ing. Libor Vajík a Ing. Milan Šeda –
místopředsedové představenstva

Za objednatele:



Lesy České republiky s.p.

Ing. Martin Pavlíček
ředitel Krajského ředitelství Zlín

Ekostavby Brno, a.s.

U Svítavy 2
619 00 Brno
DIČ CZ46974667



Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 66 Hradec Králové
IČ: 42186451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Březnické 5659, 760 01 Zlín

(02)

