

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 214 - HI/27/2014
(PPO Studénka Lužany) ze dne 21.10.2014

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem,

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, tel.č.: 724 523 953, e-mail: sajdl.ost53@lesycr.cz

Vítězslav Kutáč, správce toků, tel.č.: 724 623 906, e-mail: kutac.ost53@lesycr.cz

Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činnosti, tel.č.: 724 524 235, e-mail:

vogel.ost53@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VZD INVEST s.r.o.

sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26566

zastoupený: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou

číslo telefonu: 549 210 060, e-mail: peskovazdinvest.cz

bankovní spojení: GE Money Bank

číslo účtu: 172043576/0600

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II a III na základě odsouzené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu digitalizace katastrální mapy v území připravované alce s tím způsobené průtahy při zapsání GP.

II. Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouzených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změnil:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2014

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 31.12.2016

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31.12.2015

Potvrzený geometrický plán: 31.3.2016

Uzavření kupních smluv: 31.8.2016

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 30.10.2016

Projektová dokumentace pro provádění stavby: 31.12.2016

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za platební podmínky.**

Odstavec č. 4 se změnil:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzenými protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., St - OPL, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) 30.11.2015 - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
- b) 31.3.2016 - zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ
- c) 31.8.2016 - uzavření smluv kupních
- d) 31.10.2016 - zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povolení
- e) 31.12.2016 - zpracování dokumentace pro provádění stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 16. 10. 2015

V Pardubicích dne: 7. 9. 2015

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

VZD INVEST
Kpt. Nalýpky 2332, 530 02 Pardubice
IČ: 26954834

.....
Ing. Kateřina Pešková
jednatelka společnosti VZD Invest s.r.o.

172