

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.2.

č. **019/933/1/45221110-6/2012**

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:1280055

Zakázkové číslo objednatele: 019/933/1/45221110-6/2012

Mostek za pěstebním střediskem

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.
adresa: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Korespondenční adresa: Metrostav a.s., divize 8, Prosecká 24, 180 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupený: Ing. Radkem Zemanem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj-divize 8 Společnosti / na základě plné moci
stavbyvedoucí: Ing. Radek Zeman
bankovní spojení: KB a.s. Praha 7, č.ú. 1809071/0100
telefon: 724 764 449
fax: 475 620 466
e-mail: radek.zeman@metrostav.cz

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s. p.
adresa: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele
na základě podpisového řádu č. 3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ
ve věcech technických jedná: Ing. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice Dr. Vrbenského 2874/1 415 01 Teplice
Ing. Jiří Kulík, HIM LS Litvínov a.t. Jiří Štěřba, HIM KŘ Teplice
bankovní spojení: KB Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100
telefon: +420 956 933 311
fax: +420 417 538 708
e-mail: oi33@lesycr.cz

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

-Doplňuje se o :

5. Vícepráce požadované objednatelem dne 25.7.2013, které neuvažoval projekt:

- Umístění stavby mostku do původního místa kde původní most stál. Oproti projektu výše proti proudu potoka Lužec.
- V místě nového umístění stavby bylo zjištěno (objednatelem, projektantem a zhotovitelem) narušení a sesunutí stávajících kamenných stěn lesní cesty a potoka ve větším rozsahu oproti projektu, vymletí dna potoka ve větším rozsahu oproti projektu . V veškeré tyto více práce je nutné provést..
- Dále je nutné provést vyčištění vodoteče ve větším (v místech před a za mostkem) a dále provést vyplnění vymletého dna (děr) lomovým kamenem.

- **Odůvodnění:** Po vytyčení skutečného průběhu hranic pozemků a stavby dle projektové dokumentace , bylo zjištěno, že část staveniště se nachází mimo pozemky Lesů České republiky s.p..S ohledem na tuto skutečnost je nutné provést umístění stavby pouze na pozemky Lesy České republiky s.p. mimo cizí pozemky.

III. T e r m í n p l n ě n í

-Doplňuje se o :

3. Řádné dokončení díla nejpozději do 30. 11.2013

IV. C e n a z a d í l o

Cena za provedení dodatku je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:

Mostek za pěstebním střediskem:	1 425 685,91 Kč
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
· Vícepráce č.1:	221 241,00 Kč
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
· Celkem bez DPH :	1 646 926,91 Kč
<hr style="border-top: 3px double black;"/>	

=

Plán :

Plnění v roce 2012: 119 098,00 Kč

Plnění v roce 2013: 1 527 828,91Kč

Celkem za stavbu: 1 646 926,91Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V *Praxi*, dne *20.9.2013*

V Teplicích, dne *4-09-2013*




.....

Za zhotovitele

*Ing. Ivo Vrbka
ředitel divize 8*

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 4195431, DIČ: CZ4195431
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
[03]



.....

Za objednatele



.....

*Ing. Pavel Komosa
výrobní náměstek divize 8*

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (818)