

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 130/954319/S954/2015/082/Vaš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

Zastoupený Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen Ing. Danem Králem, Ph.D., vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě Pověření ze dne 28.12.2015

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král, Ph.D., vedoucí správy toků,

č. telefonu: 724 523 964, e-mail: kral.ost54@lesy.cz

Miroslav Vašíček, správce toků, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724 524 649, e-mail: vasicek.ost54@lesy.cz

Bohumil Děd, (zastupitelnost)

č. telefonu: 724 523 253, e-mail: ded.ost54@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

ZVÁNOVEC, a.s.

IČO: 26026279

DIČ: CZ26026279

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

sídlo: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

statutární orgán: - představenstvo:

Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda představenstva

Ilona Bauerová, místopředseda představenstva

Lucie Zvánovcová, člen představenstva

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jaroslav Bučil

č. telefonu: 387 221 549, e-mail: info@zvanovec.cz

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200129712/6800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 3.2.2016 Smlouvu o dílo č. 130/954319/S954/2015/082/Vaš

na zhotovení díla „Chotouňský potok ř.km 0,000-4,300 PŠ 2013“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Změna nastává v oddíle č. II., odst. č. 3. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy bude upravena takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatků, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31. 7. 2016**.

Důvodem změny doby plnění je zvýšení rozsahu oprav a opatření oproti původní projektové dokumentaci zpracované před 2 roky.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Českých Budějovicích dne 28.6.2016

Zhotovitel:
ZVÁNOVEC, a.s.
Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel a předseda představenstva



ZVÁNOVEC
akciová společnost
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ:26026279, DIČ:CZ26026279

V Benešově dne 28.6.2016

Objednatel:
Ing. Dan Král, Ph.D.
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
OJ Lesy České republiky, s.p.



Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslov: 1100 19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 430 01 Benešov