

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 214-HI/27/2014
(PPO Studénka Lužany) ze dne 21.10.2014

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: 724 523 953, e-mail: sajdl.ost53@lesy-cr.cz

Ing. Filip Tatar, správce toku, číslo tel.: 724623906, e-mail: filip.tatar@lesy-cr.cz

Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činnosti, tel.č. 724524235, e-mail: vogel.ost53@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VZD INVEST, s.r.o.

sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056

zastoupen: Ing. Kateřina Pešková,

číslo telefonu: +420 549 210 060, e-mail: vzdinvest@vzdinvest.cz

bankovní spojení: GE Money Bank, Brno

číslo účtu: 172043576/0600

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II a III na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu digitalizace katastrální mapy v území připravované akce a s tím způsobené průtahy při zapsání GP.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změní:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2014

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 31.12.2016

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30.9.2015

Potvrzený geometrický plán: 31.3.2016

Uzavření kupních smluv: 30.9.2016

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 30.10.2016

Projektová dokumentace pro provádění stavby: 31.12.2016

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za platební podmínky**

Odstavec č. 4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST – OPL, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) 30.9.2015 - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
- b) 31.3.2015- zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ
- c) 30.9.2016- uzavření smluv kupních
- d) 31.10.2016- zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povolení
- e) 31.12.2016- zpracování dokumentace pro provádění stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 25.8.2016

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslovská 1106/19, Nový Hrádec, Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslovská 1106/19, Nový Hrádec, Králové, 500 08 Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V dne:

VZDINVEST
Kpt. Nálepy 232, 530 02 Pardubice
IČ: 26954834

AK