

Z

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2016/152

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná Václav Černý, technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství
Karlovy Vary, č. telefonu: 725 975 550, e-mail: vaclav.cerny@lesycr.cz,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“

IČO: 49753088

DIČ: CZ6662010509

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 100555492/0300

sídlo sdružení: Majakovského 685/24, 360 05 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Jitka Tomandlová, zástupce sdružení (reprezentant) a správce finančních prostředků
sdružení

ing. Zuzanou Maceškovou, zástupce sdružení

ve věcech technických jedná: ing. Zuzanou Maceškovou, autorizovaný architekt-krajinářská architektura
ČKA 02 883, tel. č. 602 157 023

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 1 a 4 předmětné smlouvy se upravuje následovně:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 20.12.2016
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 2.5.2017


Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci včetně ohlášení stavebního záměru nebo stavebního povolení dle této smlouvy provést nejpozději do 12.6.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Z

- 2) Důvodem prodloužení termínu jsou mimořádné klimatické podmínky, které neumožnily dokončit zaměření celé lokality. Měření muselo být přerušeno a dokončeno po odtání alespoň části sněhové pokrývky. Tímto se časově prodloužily další práce, které na toto zaměření bezprostředně navazují.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Karlových Varech dne 13.4.2017




Lesy České republiky, s. p.
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

V Karlových Varech dne: 3.4.2017



Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“
Ing. Zuzana Macešková
zástupce sdružení



Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“
Ing. Jitka Tomandlová
reprezentant sdružení

