

**DODATEK ČÍSLO 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 29. 09. 2011**

79-951-2/11/HB (číslo SOD objednatele) SOD 38/2011 (číslo SOD zhotovitele)

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Vladimírem Němčanským,
vedoucím ST

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry se
sídlem ve Frýdku-Místku

Mgr. Jiří Mlčoušek, technický dozor stavebníka

č. telefonu: 724 523 968 e-mail: mlcousek.ost51@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY HZ a. s.

IČ: 25863703

DIČ: CZ25863703

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2374

sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

jednající: Alešem Hapalem, místopředsedou představenstva a osobou oprávněnou jednat za uchazeče

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Petr Zelinka, autor. Osoba v oboru vodohospodářské stavby

č. telefonu: 737 241 083 e-mail: info@ekostavbyhz.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jeseník

Číslo účtu: 594 997 0217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79-951-2/11/HB, uzavřené
dne 29. 09. 2011.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

Odstavec č. 1 se doplňuje:

- V km 0,493 – 0,505 (12 m - PF 7, dle PD) je stav pravého břehu v horším stavu, než bylo předpokládáno v PD. Proto bylo rozhodnuto, že v tomto úseku bude provedeno opevnění břehu rovnatinou z LK, shodných parametrů jako je v úseku č. 8.

Výše uvedená změna oproti projektové dokumentaci byla projednána na kontrole stavby dne 26. 06. 2012 a je zaznamenána ve stavebním deníku (list č. 0730068). Změna je také zaznamenána v protokolu o projednání změn při provádění stavby – deník víceprací a méněprací.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č. 1 se mění:

Za řádnou realizaci předmětu zakázky náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 635 371,- Kč** bez DPH, slovy čtyři miliony šest set třicet pět tisíc tři sta sedmdesát jedna korun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

	cena bez DPH	DPH (20 %)	cena vč. DPH
původní cena díla	4 599 408,00 Kč	919 882,00 Kč	5 519 290,00 Kč
vícepráce	35 963,00 Kč	7 193,00 Kč	43 156,00 Kč
nová cena díla celkem	4 635 371,00 Kč	927 075,00 Kč	5 562 446,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy – nedílné součásti dodatku č. 1:

- příloha č. 1 – Cenová nabídka (Položkový rozpočet víceprací)
- příloha č. 2 – Kopie protokolu o projednání změn při projednání stavby.
- příloha č. 3 – Zápis ve stavebním deníku, list č. 0730068.

Ve Frýdku-Místku dne 27-08-2012

.....
za objednatele
Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 66 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2011, 738 01 Frýdek-Místek

[03]

V Jeseníku dne 27-08-2012

.....
za zhotovitele
Petr Zelinka
předseda představenstva

EKOSTAVBY HZ a.s.
70 Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
IČ: 258 63 703
DIČ: CZ25863703