

DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DÍLO ze dne 20. 12. 2012

ev. č. objednatele: 184-951-1/12/HB

ev. č. zhotovitele: 13 – 0525 - 12

ev. č. veřejné zakázky: S951/2012/168

Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.

zastoupen na základě Pověření ze dne 15. 2. 2013 Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, se sídlem: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST
Ing. Otomar Král, technický dozor stavebníka

č. telefonu: 956 951 216, 607 500 582, e-mail: lokajova.ost51@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TALPA - RPF, s. r. o.

IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

sídlo: Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

jednající: Ing. Čestmír Kus, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivana Fričová

č. telefonu: 596237019 e-mail: fricova@talparpf.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tento

**dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2012,
kterým se mění**

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **818 875,69 Kč** bez DPH, slovy osmsetosmnácttisíc osmsetsedmdesát pět korun šedesát devět haléřů českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

„Mazák km 0,200 – 0,250 a přehrážky“:

SO1 **357 274,20 Kč**

SO2-přehrážky **190 477,18 Kč**

Dohodnuté vícepráce 44 625,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH: 592 376,38 Kč
DPH (21%): 124 399,03 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH: 716 775,41 Kč

„Klaus Panský PŠ 1,960 – 2,100 “:

Cena za dílo celkem bez DPH: 226 499,31 Kč
DPH (21%): 47 564,86 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH: 274 064,17 Kč

CELKEM:

Cena za dílo celkem bez DPH: 818 875,69 Kč
DPH (21%): 171 963,89 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH: 990 839,58Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Odůvodnění:

K navýšení ceny za dílo došlo z důvodu víceprací požadovaných a odsouhlasených objednatelem v „Protokolu o projednání změn stavby“ a ve stavebním deníku (zápis ze dne 8. 11. 2013, list č. 0658090). Skutečný rozsah poškození dopadů opravovaných přehrázek je větší, než předpokládala projektová dokumentace (zjištěno po odtěžení násosů).

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2012 vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2012 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2012 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

25 -11- 2013


Ve Frýdku-Místku dne:

V Ostravě dne:


Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel

=
Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku


Ing. Čestmír Kus
jednatel
TALPA - RPF, s. r. o.





Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	VÍCEPRÁCE	JKSO	833,27
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Oprava přehrázek		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
110628	Mazák km 0,200 - 0,250 a přehrážky		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jaroslav Valoušek - VALES		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Valoušek - VALES			
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry			
Dodavatel			Zakázkové číslo	20110628
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	44 625	Ztížené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem		Oborová přírážka	0
R PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	44 625	Kompletační činnost (IČD)	0
		Rezerva rozpočtu	0
HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+HZS	44 625	Ostatní náklady celkem	0
ZRN+ost.náklady+HZS	44 625		
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : Petr Staněk		Jméno : Ing. Čestmír Kůs	
Datum : 8.11.2013		Datum : 8.11.2013	
Podpis : 		Podpis: 	
			
		Za objednatele	
		Jméno : M. OTCHÁK KRAČ	
		Datum :	
		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		44 625 Kč
DPH	21,0 %		9 371 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 996 Kč

Poznámka :

Stavba :	110628 Mazák km 0,200 - 0,250 a přehrážky	Rozpočet : 2
Objekt :	2 Oprava přehrážek	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zálklady a zvláštní zakládání	29 895	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 240	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 490	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 625	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	44 625	0
Oborová přírážka	0	0,0	44 625	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	44 625	0
Zařízení staveniště	0	2,5	44 625	0
Provoz investora	0	0,0	44 625	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	44 625	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	44 625	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	110628 Mazák km 0,200 - 0,250 a přehrážky	Rozpočet: 2	VÍCEPRÁCE
Objekt :	2 Oprava přehrážek		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	270210113	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 25	m3	1,53	2 900,00	4 437,00
		PŘEDPRÁH PŘEHRÁŽKY Km 0,687:1,0*0,3*6,0		1,80		
		ODPOČET PŮVODNÍ VÝMĚRY:-0,27		-0,27		
2	274311126	Základ pás/práh prostý beton C20/25	m3	13,47	1 890,00	25 458,30
		PŘADPRÁH PŘEHRÁŽKY Km 0,687:1,0*0,8*6,0		4,80		
		PATKA PRAVÝ BŘEH CELÁ 5,0 m A LEVÝ BŘEH 2,0 m:0,9*0,9*(5,0+2,0)		5,67		
		PŘEDPRÁH PŘEHRÁŽKY Km 1,760:1,0*0,8*6,0		4,80		
		ODPOČET VÝMĚRY Z PD:-1,80		-1,80		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				29 895,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	461211821	Patka pro dlažbu z lom. kamene zděná na MC + spár.	m3	1,80	2 800,00	5 040,00
		PŮVODNÍ VÝMĚRA :-0,6		-0,60		
		PATKA DLAŽBY PŘEHRÁŽKY Km 0,687 PRAVÁ 5,0 m A LEVÁ 2,0 m:0,6*0,4*(5,0+2,0)		1,68		
		PATKA DLAŽBY PŘEHRÁŽKY Km 1,760 PRAVÁ 2,0 m A LEVÁ 1,0 m:0,6*0,4*(2,0+1,0)		0,72		
4	462513161	Zához z kamene zához. nad 200 kg bez výplně mezer	m3	9,60	750,00	7 200,00
		DOPLNĚNÍ ZÁHOZU DO SKLUZU POD PŘAHRÁŽKOU:6,0*0,8*2,0		9,60		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				12 240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998312011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	62,25	40,00	2 490,15
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 490,15

Celkem VCP

44 625,45

Protokol o projednání změn při provádění stavby - deník vícepráci a méněpráci

Stavba: MAZÁK km 0,200 - 0,250

Staveb. povolení: Sdělení k ohlášení o odstranění PŠ, DVT Mezák km 0,200-0,250 ze dne 13.3.2012, č.j. MUFO 3658/12, MUFO_S 534/2012

Projektant: Ing. Jaroslav Valoušek - VALES, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem v Hradci Králové z

pověření zastoupen vedoucím Správy toků - Oblast povodí Odry F-M


Zhotovitel: TALPA -RPF, s.r.o.,


Holvekova 36, 718 Ostrava-Kunčičky

Smlouva o dílo č. objednatel 184 -951-1 /12/HB

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Němcanský

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Čestmír Kus

podpisový vzor: 

podpisový vzor: 

odsouhlaseno za

Datum/ číslo listu stavebního deníku	Popis a důvod změny oproti schválené projektové dokumentaci a stavebnímu povolení	objednatel	zhotovitel
8.11.2013/	NA 21 BYL POSOUZEN ZOBRAŇ PROVEDENÍ A PŮSTUP STAVBY		
/068000	PRAČÍ: BYLO ZJIŠTĚNO: ZOBRAŇ POKROUŽENÍ DOPADNĚ PŘEČKOU 0,687		
VÍCE PRÁCE	ZE VĚŠTĚ PROTI STAVBYMÍČU VYKAZU VYŠER. ZBYTKY ŠIVA PŘEDTĚM BYLY VYBOVENY. NOVÝ PŘEDPÁK BÝJE HIT ŠIVA) Š HODN. L = 6,0 m		
VÍCE PRÁCE	Á NÁTO ŠPÍŇ Z LK, 72,0, 9 m. KODĚ TOHA PÁTY VÝKAZU 33 L. 1 m LB = 0 m		
	PŘEHÁŽKA 4,460' BYLO ZJIŠTĚNO POČTENÍ TĚŽKÝCH KAMENŮ ZOBRAŇ		
	TAKO V OBJEKTU V KČO 687. NAVIŘE JE NUTNĚ PŘEVĚŘENÍ PÁTY NA DĚLU 3 m		
	PLAZBY PB, S OBRANOU PLAZBY 1 m A LB PÁTY 1,0 m		
VÍCE PRÁCE	PŘEHÁŽKA 2,193. BYLO ZJIŠTĚNO ZE VÝKAZU PO PŘEHÁŽKOU VE DĚLU,		
	NA VĚ BUJE NUTNĚ POKLADIT ŠÍŘKOU 6x2x0,8 m = 9,6 m KAMENE NAVĚ.		
	CENA VYKAZU PŘEHÁŽKA VE VĚŠTĚ 67.000 Kč VĚS		
	ZAPAL: INC. OTOHAR, REAL		
	ZA SPRAVNOST.		
	